

臼杵市 施策評価シート
(平成29年度)

評価 担当者	課名	氏名	内線
	都市デザイン課	荻野 浩一	1300

コード	VI-17-40	施策名	港湾の整備と活用
施策の方針	交通基盤を整える		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
施策の目的	交通や物流の拠点施設としての役割を充実させるとともに、地域に親しまれ、多くの人々に活用されるよう、安心で快適な港湾整備をめざします。また、災害発生時には、救援物資の集積地など防災拠点施設としても活用できるよう整備を行います。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・四国、関西を結ぶアクセスを整備し、人の交流を生むために、ハード・ソフト両面から港の魅力づくりを行います。 ・アクセス道路や背後地のあり方について検討します。 		

<指標>

新規 指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移						H31目標値 上段：当初 下段：現在
			単位	H26	H27	H28	H29	H30	
	フェリー乗降車の年間台数	港湾統計	目標 千台	200	200	200	200	200	200
			実績 千台	190	203	196	207		
			達成率 %	-	101.5%	98.0%	103.5%		
	新臼杵港整備工事(1バース) の進捗率 =累積事業費 ÷ 総事業費 *100	工事の進捗率 =累積事業費 ÷ 総事業費 *100	目標 %	70	78	86	95	100.0	
			実績 %	70.0	69.0	76	79		93.0
			達成率 %	-	98.6%	97.4%	91.9%		
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						
			達成率 %						
			目標						
			実績						

＜施策を構成する主な事務事業一覧表＞

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課 を記入	課の 重点 ※運営計 画記載	事業費（単位：千円）			課長 評価	公 共 5 か 年	他の 関連施策 コード
				H28年度 実績	H29年度 実績	H30年度 見込み			
1　臼杵港 港湾改修工事 県工事負担金	護岸工事	都市デ ザイン 課		112,882	83,213	121,500	継続	○	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
				合計	112,882	83,213	121,500		

＜施策の今後の展開～担当課長評価＞

進捗状況	・港湾アクセス道路の整備については、供用開始までの短期的な対策は予定されていますが、中長期的な視点では 都市計画マスタープランに記載している構想路線他の道路についても、引き続き県と協議する必要があります。 ・港湾の活用については、市民検討会の意見を参考にしながら、平成29年度に立ち上げた「新臼杵港活用推進協議会」でハード・ソフトの両面から協議を進め、本市の発展や活力に資する港づくりに県と連携して取り組んでいく必要があります。	課長評価
順調		目標を達するため、現状維持とする

＜施策の今後の展開～内部評価（内部検討会）＞

進捗状況	内部評価
-	-

＜臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価：最終＞

評価のコメント	外部評価
	-

＜臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組＞

--