

白総第1024001号

令和6年10月24日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

白杵市長 中野 五郎

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年2月15日

(2) サービス開始日 : 令和2年11月7日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 (9月末時点)
家庭用Wi-fi の設置数	826箇所 (令和3年度)	826/826	894/826	【参考】 930/826	【参考】 1,028/826	【参考】 1,057/826
公民館や水源地 での設置数	37箇所 (令和3年度)	37/37	37/37	【参考】 37/37	【参考】 37/37	【参考】 37/37

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 (9月末時点)
2,344回線	863回線	931回線	967回線	1,065回線	1,094回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

無線局の開設目標は達成しているが、利用回線数向上及び更なる無線局の開設に向け、新規加入者への訪問を継続実施した。

4. 評価

無線局の開設目標は達成しており、利用回線数も 1,094 回線（46.67%）と順調であるが、ケーブルテレビ以外の民間光サービスがないエリアであるため継続的に営業を実施し、高速通信が利用できるように努める。