

白総第 1023001 号  
令和 7 年 10 月 23 日

総務大臣 林 芳正 殿

白杵市長 西岡 隆

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 7 月 21 日
- (2) サービス開始日 : 令和 3 年 11 月 15 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
家庭用 WiFi の設置数	180 箇所 (令和 3 年度)	180/180	308/180	480/180	486/180	488/180

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
499回線	180回線	308回線	480回線	486回線	488回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

初年度に限り工事費無料及び家庭用 Wi-Fi の無料配布。  
未加入者宅への訪問。

### 4. 評価

家庭用 Wi-Fi の設置数 180 箇所

家庭用 Wi-Fi の無料配布をした結果、Wi-Fi の設置数の目標については目標年度までに達成した。

利用回線数 488 回線（令和 7 年 9 月末時点）

引き続き新規開拓に向けて未加入者への訪問を継続実施する。