

評価担当者	課名	氏名	内線
	都市デザイン課	荻野 浩一	1300

コード	VI-18-42	施策名	公園整備の促進と適正な維持管理
施策の方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
施策の目的	<ul style="list-style-type: none"> あらゆる世代がくつろげる場・遊べる場として、市民が安心して利用できる魅力ある公園整備を目指します。 遊具等の維持管理を徹底し、計画的にリニューアル・補修を行い、利用者が満足する公園の維持管理を行います。 		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> 臼杵市総合公園の芝生広場や子ども広場の整備・リニューアルを行います。 公園施設の維持管理を効率的かつ計画的に実施し、個々の公園に関する整備方針を策定します。 		

<指標>

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移					H31目標 上段：当初 下段：現在	
			単位	H26	H27	H28	H29		H30
臼杵市総合公園整備率		全体事業費に占める実施事業費割合	目標	%	95.0	96.0	97.0	99.0	100.0
			実績		93	95.0	96	98	
			達成率	%	-	100.0%	100.0%	101.0%	
公園施設の更新数		公園施設(遊具、電灯等)の更新を行った基数	目標	基	11	45	46	63	67.0
			実績		-	30.0	34	29	
			達成率	%	-	272.7%	75.6%	63.0%	
指定管理施設数		指定管理を導入している施設の数	目標	施設	7	7	8	10	10.0
			実績		7	7	7	8	
			達成率	%	-	100.0%	100.0%	100.0%	
			目標						
			実績						
			達成率	%					
			目標						
			実績						
			達成率	%					
			目標						
			実績						
			達成率	%					
			目標						
			実績						
			達成率	%					

指標の分析

・臼杵市総合公園整備については、本年度計画していた事業(多目的広場の照明及びジョギングコースの整備)の計画的な整備ができました。
 ・公園施設の更新では、長寿命化計画に沿って更新を実施していますが、更新費用の増加により目標基数を下回った。
 ・指定管理については、芝生広場を追加しました。

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度	
市民意識調査結果(H29調査)	維持領域	2.39	1.78	
市民意識調査結果分析	市民の方が望む公園となるよう臼杵市総合公園や吉四六ランド等の大型遊具のリニューアルや芝生広場の整備等を行ったことにより多くの子供が利用している状況もあり。そうしたことから満足度も上がったと思います。			

<次年度以降の課題>

平成30年度以降の課題	都市公園等の整備、リニューアル整備終了後の適正な維持管理の継続と長寿命化計画に沿った遊具等の更新を実施していく必要があります。また、各地区にある身近な公園についての今後の在り方についても地区の方の意見等を聞きながら整備方針を検討していく必要があります。
-------------	--

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費（単位：千円）			課長評価	公共5カ年	他の関連施策コード
				H28年度実績	H29年度実績	H30年度見込み			
1 臼杵市総合公園整備事業	多目的広場の照明設置	都市デザイン課	○	81,888	74,959	48,136	継続	○	
2 公園施設補修事業	公園施設の老朽化に伴う補修	都市デザイン課		14,988	14,797	18,000	継続	○	
3 公園施設整備事業	野球場周囲のジョギングコースの整備	都市デザイン課		20,932	11,880	18,200	継続	○	
4 公園遊具点検事業	遊具の定期点検(老朽化)	都市デザイン課		388	324	497	継続		
5 吉四六ランド施設補修事業	吉四六ランドの遊具等補修	都市デザイン課		1,798	6,163	8,000	継続	○	
6 吉四六ランド施設整備事業	吉四六ランドのふれあい広場転落防止柵整備	都市デザイン課		1,703	-	-	完了		
7 吉四六ランド子ども広場整備事業	吉四六ランドに子ども広場を整備し、複合遊具を設置	市民生活推進課		-	-	-	完了		
8									
9									
10									
合計				121,697	108,123	92,833			

<施策の今後の展開 ～担当課長評価>

進捗状況	臼杵市総合公園については、本年度防災公園としての位置づけもあることから平成30年度においては、マンホールトイレの整備をすることとしています。また、耐震性貯水槽の整備については、関係課と協議していくこととしています。	課長評価
順調		目標を達するため、現状維持とする

<施策の今後の展開 ～内部評価（内部検討会）>

進捗状況		内部評価
-		-

<臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価：最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--