

評価担当者	課名	氏名	内線
	上下水道工務課	小長範幸	1410

コード	VI-18-45	施策名	生活排水処理対策・浸水対策の推進
施策の方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
施策の目的	<ul style="list-style-type: none"> 生活環境の改善や公共用水域の水質保全の向上を図るために、地域特性にあった生活排水処理施設の整備を行っていきます。 市民が安心して暮らせるまちづくりの一環として、雨水による浸水地域の浸水対策を効率的に整備を進めていきます。 		
施策の内容	生活排水処理率の向上を図るために、地域特性にあった整備を進めるとともに、下水道への接続推進を図るために戸別訪問及び啓発活動を行います。		

<指標>

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移						H31目標値 上段:当初 下段:現在
			単位	H26	H27	H28	H29	H30	
生活排水処理率	生活排水処理施設の普及率	生活排水処理施設の普及率	目標	%	64.7	66.8	68.1	69.4	70.8
			実績	%	-	64.8	66	67	
			達成率	%	-	100.2%	98.2%	98.0%	
公共下水道の接続率	水酸化率 (接続人数/水酸化可能人口)	水酸化率 (接続人数/水酸化可能人口)	目標	%	84	85	87	88	89.2
			実績	%	83.0	82.8	83	83	
			達成率	%	-	98.3%	96.7%	95.3%	
合併処理浄化槽の普及率	合併処理浄化槽の普及率 (接続人数/行政人口)	合併処理浄化槽の普及率 (接続人数/行政人口)	目標	%	14	15	16	17	18.1
			実績	%	13	14	15	15	
			達成率	%	-	98.5%	97.8%	95.0%	
			目標	%					
			実績	%					
			達成率	%					
			目標	%					
			実績	%					
			達成率	%					
			目標	%					
			実績	%					
			達成率	%					

指標の分析

浄化槽設置事業は、県補助金の関係で年度途中に工事完了及び書類の提出期限が短縮されたことにより予定設置基数を下回った。公共下水道汚水整備については、今年度実施予定箇所の整備は順調に出来ました。生活排水処理率は接続の推進啓発等の実施を行ったが高齢者世帯などの諸問題もあり目標値には至らなかった。

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度	
市民意識調査結果 (H29調査)	維持領域	2.48	1.71	<p>満足度</p> <p>見直し領域 維持領域</p> <p>検討領域 強化領域</p> <p>必要度</p>
市民意識調査結果分析	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度実施のアンケート結果では、「必要度」「満足度」ともに高く、「維持領域」に位置しており、取り組みの維持・継続が望まれています。 生活排水処理・浸水対策は、市民生活の環境整備に欠かせないものとして継続し進める必要があります。 			

<次年度以降の課題>

平成30年度以降の課題	公共下水道汚水整備については、平成31年度完成に向けて計画的な実施に努めるとともに、浄化槽設置事業については上乗せ補助が平成31年度まで継続されることを受け、さらなる設置基数の増加を図り水酸化率向上につなげる必要があります。また雨水(浸水)整備については多額の費用を要することから計画的な事業実施とともに財源確保のため国や県にはたらきかけることが重要になります。
-------------	---

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長評価	公共5カ年	他の関連施策コード	
				H28年度実績	H29年度実績	H30年度見込み				
1	公共下水道汚水整備事業	公共下水道における普及率の向上を図るための面整備の促進及び終末処理場の施設更新としての長寿命化事業	上下水道工務課	○	244,525	263,419	255,900	重点継続	○	
2	浄化槽設置費整備事業(個人)	個人が設置する浄化槽に対する補助金交付	上下水道管理課	○	46,328	35,750	41,130	重点継続	○	
3	公共下水道雨水整備事業	浸水常襲地帯である市浜地区の浸水対策	上下水道工務課	○	21,417	20,259	149,000	重点継続	○	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合計					312,270	319,428	446,030			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	課長評価
概ね順調 汚水・雨水の事業実施に当たっては、早期発注に努め年度内完成を図っていきます。また、水洗化率向上につながる浄化槽設置事業・水洗化普及促進については、更なる啓発を実施していきます。	重点施策であり、前期計画終了(2019年)までに強化する

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

進捗状況	内部評価
-	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--