

白杵市 施策評価シート
(令和2年度)

評価担当者	課名	氏名	内線
	建設課	高野 裕之	2600

コード	VI-17-36	施策名	適正な道路整備及び維持管理の推進
施策の方針	交通基盤を整える		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らし(社会基盤)		
5年後のめざす姿	東九州自動車道の4車線化、白杵港の新たな埠頭の整備、中九州横断道路へのアクセスに向けた道路の整備などについては、計画的な整備を目指します。 また、身近な道路の整備、橋梁やトンネル等の道路施設の定期的な点検も行き、大雨、風水害、雪害、津波などから市民の生命及び財産を守るため、災害に強い道づくりを目指します。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> 道路事業の計画的な実施 長期計画に基づき事業を実施することにより、計画との差異がないかを確認しながら道路整備を行います。 道路施設の維持管理計画に基づいた計画的な補修事業 既存の道路施設を安全に長期間利用できるように、道路施設の適正な維持管理を行います。 		

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移							
			単位	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
道路整備の完成路線数【累計】	目標	社会資本整備総合交付金事業(7路線)、過疎債事業(16路線)、辺地債事業(2路線)における全25路線の累計完成路線数	路線数	6.0	9.0	13.0	16.0	17.0	18	
	実績		7.0							
	達成率		77.8%							
橋梁長寿命化事業の整備橋梁数【累計】	目標	整備橋梁数の累計	橋梁数	4.0	5	6	7	8	9	
	実績		5.0							
	達成率		100.0%							
都市計画道路の見直し路線数【累計】	目標	都市計画街路6路線(未改良分)について整備方針等の見直しを行う	路線数		5	5	11	11	11	
	実績		5							
	達成率		100.0%							
			目標							
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							
指標の分析	道路整備の完成路線数は社会資本整備事業7路線、過疎債16路線、辺地債2路線の計25路線の計画(R1現在)路線の完成年度を計画に沿って施工するものである。橋梁長寿命化事業の整備橋梁数においては健全度の悪い判定区分3以上の橋梁について順次整備を行う。都市計画道路の見直し路線数は「都市計画マスタープラン」の見直しと併せて今後、適宜見直しを行う。									

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度	
市民意識調査結果(R2調査)	強化領域	2.64	1.86	
市民意識調査結果分析	令和2年度実施のアンケート結果では、「必要度」が高く、「満足度」は低い「強化領域」に位置しており、取り組みの強化が求められています。 道路整備においては、順次完成しており、成果は上がっている。橋梁長寿命化も計画に基づき順次補修工事を行い成果をあげて行く。			

<次年度以降の課題>

令和3年度以降の課題	用地買収の伴った大規模な道路改良計画は縮小し現在の計画路線を完成させる必要がある。また、橋梁補修においては、多大な事業費を要することから今後、財政状況を勘案しながらも、国の施策に基づき重点的に取り組んでいく必要がある。
------------	---

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長評価	公 共 の 年	他の 関 連 施 策 コ ー ド
				R1年度 実績	R2年度 実績	R3年度 見込み			
1 社会資本整備総合交付金事業	落合久木小野線、荒瀬原線、稲田井線、勘場正願線、高山本線、荒田家野線、小郡線、橋梁補修事業	建設課	○	571,830	570,881	669,140	重点継続	○	Ⅲ-8-14
2 市道新設改良事業(地方道路債事業)	周辺部の道路改良工事	建設課	○	24,949	47,548	7,000	継続	○	Ⅲ-8-14
3 市道新設改良事業(過疎債事業)	小屋川線、藤野2号線、総合公園線、大浜佐志生線、新地江無田線、日当原線、市浜海辺線、垣内線、下ノ中村線、諏訪線、老松線、宮田線、才原線、海茶23号線、福良江無田線、通本線	建設課	○	88,150	172,634	164,000	継続	○	Ⅲ-8-14
4 市道新設改良事業(辺地債事業)	赤峰線、西神野線	建設課	○	10,754	7,816	20,000	継続	○	Ⅲ-8-14
5 道路補修事業	市内一円市道の道路維持補修工事	建設課	○	77,500	79,931	40,000	継続	○	Ⅶ-21-51
6 生活環境改善事業	法定外公共物(里道、水路)等の改修工事	建設課	○	7,500	12,175	5,000	継続		Ⅶ-21-51
7 都市計画マスタープラン策定事業	マスタープランの策定	都市デザイン課	○	4,567	2,496	-	完了	○	Ⅵ-18-39
8									
9									
10									
合計				785,250	893,481	905,140			

<施策の今後の展開～担当課長評価>

進捗状況	市道整備においては用地買収の伴った大規模な改良工事から橋梁補修事業に事業費を移し推進していく。	課長評価
概ね順調	都市計画マスタープランの見直しについては、計画通りR2年度完了をした。	目標を達するため、現状維持とする

<施策の今後の展開～内部評価(内部検討会)>

実施年度	内部評価
令和4年度実施予定	-

<白杵市行政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価

<白杵市行政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--