

白杵市 施策評価シート
(令和2年度)

評価 担当者	課名	氏名	内線
	上下水道工務課	小長 範幸	2660


コード	VI-18-43	施策名	生活排水処理対策・浸水対策の推進
施策の 方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくり の方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らし(社会基盤)		
5年後の めざす姿	家庭からの生活排水は、集合処理施設 エリアの接続促進と合併処理浄化槽による個別処理方式への切替えを推進することで、海や河川の水質を保全します。効果的な浸水対策を行うことで、台風等の集中豪雨による浸水被害を最小限に抑えます。		
施策の 内容	・汚水処理の必要性の情報発信(HP、市報等での啓発、戸別訪問)を行い、集合処理施設への接続や合併浄化槽への転換を促進 ・下水道処理施設等の長寿命化を図るための更新事業 ・浸水被害の軽減を図るため各雨水施設の適正な管理運転と浸水対策の実施		

<指標>

新規 指標	指標名	説明・算式・引用	単位	実績の推移						
				R1	R2	R3	R4	R5	R6	
生活排水処理率		汚水処理人口の普及に係る総括表(生活排水処理施設整備人口÷行政人口)	目標	割合	67.5	68.7	69.2	69.7	70.3	71.0
			実績							
			達成率							
公共下水道の接続率		汚水処理人口の普及に係る総括表(接続人口÷接続可能人口)	目標	割合	83.0	83.0	83.0	83.5	84.2	85.0
			実績							
			達成率							
合併処理浄化槽の普及率		汚水処理人口の普及に係る総括表(接続人口÷行政人口)	目標	割合	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	18.0
			実績							
			達成率							
浸水対策進捗率		浸水対策累計事業費÷浸水対策総事業費	目標	割合	13.4	18.9	24.6	32.5	34.3	45.7
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							
			目標							
			実績							
			達成率							

指標の分析
公共下水道における汚水整備については、今年度予定箇所の整備を計画どおり実施できました。また、雨水整備については、狭間第3雨水幹線の完成と狭間第一調整地の整備に向けての手續きが完了しました。浄化槽設置事業については、市報等でPRを行いました。また、コロナ禍もあり予定設置基数を下回りました。なお、生活排水処理率は、下水道への接続促進の啓発や合併処理浄化槽への転換促進に努めて目標値をほぼ達成しました。

<市民意識調査結果>



<次年度以降の課題>

令和3年度以降の課題
公共下水道における汚水整備が概成する中で、終末処理場の更新工事に取り組むこととなります。浄化槽設置事業については、上乗せ補助の継続と補助対象の拡大を受け、さらなるPR等を行い設置数増加を図るとともに、汚水処理の接続促進を行うことで水質向上につなげる必要があります。また雨水(浸水)整備については、計画実施中の狭間第一調整地と新地第3雨水幹線と狭間第4雨水幹線の早期完成に向けてスケジュール管理を徹底する必要があります。

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の 重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長 評価	公共 5 年	他の 関連 施策 コード	
				R1年度 実績	R2年度 実績	R3年度 見込み				
1	公共下水道汚水整備事業	公共下水道における普及率の向上を図るための面整備の促進及び終末処理場の施設更新としての長寿命化事業	上下水道工務課	○	225,314	47,723	210,000	重点継続	○	
2	公共下水道雨水整備事業	浸水常襲地帯である市浜地区の浸水対策	上下水道工務課	○	109,173	102,566	278,125	重点継続	○	
3	浄化槽設置費整備事業(個人)	個人が設置する浄化槽に対する補助金交付	上下水道工務課	○	34,400	25,210	41,130	重点継続	○	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合計					368,887	175,499	529,255			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	汚水・雨水の整備事業実施に当たっては、早期発注に努め年度内完成を図っていきます。特に、雨水整備については、浸水実態に応じた整備の計画を行い浸水軽減に努めます。また、水質向上につながる浄化槽設置事業・水洗化普及促進については、更なる啓発を実施していきます。	課長評価	目標を達するため、現状維持とする
------	---	------	------------------

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)> ※以降の評価は、令和3年度~令和5年度の3力年にかけて実施予定。

実施年度	内部評価
令和4年度 実施予定	-

<白杵市行政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<白杵市行政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--