

臼杵市 施策評価シート
(令和元年度)

評価 担当者	課名	氏名	内線
	財務経営課	荻野 浩一	2120

コード	Ⅲ-8-16	施策名	公共施設の耐震化・防災施設整備
施策の 方針	災害に強いまちをつくる		
まちづく りの 方針	自助・共助の精神を持った市民が暮らす、災害に強いまち(防災)		
施策の 目的	地震・津波・大雨・風水害・雪害等の自然災害から市民の生命を守るため、防災施設の整備が必要です。災害発生時に有効に活用可能な防災施設や災害対策拠点施設の整備及び公共施設の耐震化整備が重要となります。		
施策の 内容	安全性が懸念されている市役所臼杵庁舎については早急に耐震補強を行い、災害発生時に避難場所になっている学校施設は安全性を確保する改修を行い、施設整備の促進や適切な維持管理を行います。		

<指標>

新規 指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移							
			単位	H26	H27	H28	H29	H30	R1	
避難路の整備箇所	原材料支給による避難路の整備完了箇所	目標 箇所	22	22	29	31	33	35		
					実績	26	30	34	34	35
					達成率	118.2%	103.4%	109.7%	103.0%	100.0%
備蓄倉庫の整備箇所	備蓄倉庫の整備完了箇所	目標 箇所	9	9	14	19	23	30		
					実績	15	16	16	17	
					達成率	107.1%	84.2%	69.6%	59.3%	56.7%
校舎及び屋内運動場、武道場の非構造部材の耐震化完了数	整備完了施設数	目標 施設	0	0	20	20	27	34		
					実績	20	20	30	38	
					達成率	100.0%	100.0%	111.1%	111.8%	#VALUE!
防火水槽の耐震化数	耐震化を実施した防火水槽数	目標 基	34	34	34	36	41	46		
					実績	34	36	38	40	
					達成率	100.0%	100.0%	92.7%	87.0%	84.0%
指標の分析		目標どおりに進んでいるものとそうでないもののがはっきりしており、進んでいない事項については事業の実施方法や目標について再度見直す必要があると考えます。	目標							
			実績							
			達成率							

<市民意識調査結果>

市民意識調査結果	領域名	必要度	満足度	満足度
市民意識調査結果 (R1調査)	維持領域	2.51	1.70	2.05
市民意識調査結果分析	市民ニーズに合致しており、今後も継続して取り組む必要があると考えます。			1.00

<次年度以降の課題>

令和2年度以降の課題	公共施設の耐震化がほぼ完了していることから、それ以外の部分での防災・減災につながる事業について選択した上で、事業を進めていく必要があります。また、令和元年度中に作成される国土強靱化計画と連携した事業実施を図る必要があります。
------------	--

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の 重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長 評価	公共 5カ 年	他の 関連施策 コード
				H30年度 実績	R1年度 実績	R2年度 見込み			
1 公共施設の更新・改修・解体	老朽化した公共施設を状況に応じて工事します。	財務経営課		-	6,207	5,000	継続	○	
2 避難路・避難場所の整備	災害時に迅速に避難ができるよう避難路・避難場所を整備します。	総務課 防災危機管理室		-	250	5,000	重点継続	○	
3 学校施設の非構造部材の耐震化	避難場所となる校舎や屋内運動場の非構造部材の耐震化工事を行います。	教育総務課		5,502	-	-	完了	○	
4 臼杵庁舎の抜本対策	市民会議を開催し、この意見を参考に臼杵庁舎の抜本的対策を検討します。	財務経営課		20,257	-	-	完了		
5 野津庁舎の耐震化	耐震基準に満たない旧館の対応を含め、野津庁舎全体の整備方針を検討します。	市民生活推進課	○	90,252	238,935	-	完了	○	
6 臼杵庁舎等改修事業	防災対策として、現庁舎にある執務室の高層階への配置換えと、旧商業高校校舎の一部を改修し、インフラ担当部門を移転します。	財務経営課	○	-	268,127	14,606	継続	○	
7									
8									
9									
10									
合計				116,011	513,519	24,606			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	今後も計画的に事業を進めていく必要があります。	課長評価	目標を達するため、現状維持とする
------	-------------------------	------	------------------

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

進捗状況	-	内部評価	-
------	---	------	---

<臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--