

臼杵市 施策評価シート
(令和元年度)

評価 担当者	課名	氏名	内線
	上下水道工務課	小長 範幸	2660

コード	VI-18-44	施策名	安全な水の管理・提供
施策の方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
施策の目的	安全な水道水を安定的に供給できるように、水道施設の老朽化や災害にも対応できるよう計画的な施設更新を図ります。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> 水道施設や老朽管の更新事業 未普及地域解消及び簡易水道統合 施設や管路の台帳及び監視システムの機能向上 		

<指標>

新規 指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移						
			単位	H26	H27	H28	H29	H30	R1
○	老朽管更新事業(施工延長累計)	更新延長(累計)/更新目標延長(累計)	目標	m	1300	2600	3900	5200	6500
			実績		1393	2481	3863	5660	8985
			達成率	%	-	107.2%	95.4%	99.1%	108.8%
	上水道接続率	上水道給水人口/行政区内人口	目標	%	94.4	94.8	94.8	94.8	99.0
			実績		92.8	94.6	96.2	98.0	95.0
			達成率	%	-	100.2%	101.4%	103.4%	100.2%
	給水車の出動回数	給水のトラブルによる緊急出動回数	目標	回	6	6	6	5	4
			実績		6	2	7	6	2
			達成率	%	-	300.0%	85.7%	83.3%	250.0%
	漏水などの修繕・工事	漏水などによる修繕工事回数	目標	回	216	212	208	204	200
			実績		220	194	230	176	227
			達成率	%	-	111.3%	92.2%	118.2%	89.9%
			目標						
			実績						
			達成率	%					
			目標						
			実績						
			達成率	%					

指標の分析

老朽管更新事業は、他事業との関連より一部未着手で、未普及解消事業については、計画どおりの事業実施ができました。また、給水車の出動回数は給水での出動で、回数としては減となりました。水道管等の修繕工事は水道管等の漏水が多発して増加となりました。

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度	満足度
市民意識調査結果(R1調査)	維持領域	2.56	1.88	
	市民意識調査結果分析	<ul style="list-style-type: none"> 市民生活に一番身近なライフラインでありますので、今後も迅速な市民サービスと安心・安全な水の提供を行います。 		

<次年度以降の課題>

令和2年度以降の課題	老朽管の更新事業は、アセットマネジメントの更新・耐震計画をふまえ、水道事業の中長期の経営計画であります経営戦略を見直す中で財源の確保が必要です。また、水道事業全体の施設規模等についての検討の中で民営簡易水道等の統合も視野に入れ検討する必要があります。
------------	---

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長評価	公共 5カ年	他の 関連施策 コード
				H30年度 実績	R1年度 実績	R2年度 見込み			
1	上水道老朽管更新事業	上下水道工務課	○	40,206	32,150	84,000	継続	○	
2	上水道拡張事業(未普及地域解消事業)	上下水道工務課	○	58,140	125,591	-	完了	○	
3	水道施設遠隔監視装置クラウド化更新事業	上下水道工務課		-	-	-	完了		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合計				98,346	157,741	84,000			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	計画的な水道施設の更新・耐震化事業の実施に努めることは勿論のこと、水道事業の経営基盤の強化を図るための経営戦略とアセットマネジメントを組み合わせ水道事業の健全な経営の取り組みを実施する必要があります。	課長評価
概ね順調		目標を達するため、現状維持とする

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

進捗状況		内部評価
-		-

<臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--