


コード	VI-17-36	施策名	適正な道路整備及び維持管理の推進
まちづくりの目標	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)	施策の方針	交通基盤を整える
5年後のめざす姿	東九州自動車道の4車線化、臼杵港の新たな埠頭の整備、中九州横断道路へのアクセスに向けた道路の整備などについては、計画的な整備を目指します。 また、身近な道路の整備、橋梁やトンネル等の道路施設の定期的な点検も行い、大雨、風水害、雪害、津波などから市民の生命及び財産を守るため、災害に強い道づくりを目指します。		
施策の課題	インフラの維持管理に係る費用の増大に伴い時代の変化に沿った長寿命化計画の作成や改定、予算措置が重要になります。		

<施策の進捗を測るものさし(指標) ~ 第2次臼杵市総合計画 後期基本計画>

新規指標	指標名	指標の説明	指標数値の推移							
			単位	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	道路整備の完成路線数【累計】	社会資本整備総合交付金事業(7路線)、過疎債事業(16路線)、辺地債事業(2路線)における全25路線の累計完成路線数	目標	路線	9	13	16	17	18	
			実績	6	7	10	13	17	17	
			達成率	%	77.8%	76.9%	81.3%	100.0%	94.4%	
	橋梁長寿命化事業の整備橋梁数【累計】	整備橋梁数の累計	目標	橋	5	6	10	10	10	
			実績	4	5	9	10	10	12	
			達成率	%	100.0%	150.0%	100.0%	100.0%	120.0%	
	都市計画道路の見直し路線数【累計】	都市計画街路6路線(未改良分)について整備方針等の見直しを行います	目標	路線	5	5	11	11	11	
			実績	5	5	5	11	11	11	
			達成率	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						
指標の進捗状況	概ね順調	指標の分析	道路整備の完成路線数は、社会資本整備交付金事業7路線、過疎債事業16路線、辺地債事業2路線の計25路線の計画(R1現在)路線について、計画的な取り組みが来ています。 橋梁長寿命化事業の整備橋梁数においては、健全度の悪い判定区分3以上の橋梁について、順次整備を行っています。 都市計画道路の見直し路線数は「都市計画マスタープラン」との整合性をはかりながら、今後適宜見直しを行っていく予定です。							

<市民意識調査結果 R6実施結果>

領域名	必要度	満足度	
強化領域	2.62	1.79	
向上領域: 今後も現状のサービス水準の維持向上が望まれる領域 強化領域: 満足度を高めるよう事業の強化が望まれる領域 見直し領域: サービス水準が適正となっているか、見直しが必要な領域 検討領域: 施策や事業のあり方や内容の検討が必要な領域		浸透度 86.76%	
過去の調査結果(領域)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	強化領域	強化領域	強化領域



<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課	事業費(単位:千円) ※人件費含まない		評価シート作成の有無	課長評価			重点事項
			R5年度実績	R6年度実績		進捗状況	今後の方針	施策への貢献度	
1 社会資本整備総合交付金事業	落合久木小野線、荒瀬原線、稲田田井線、助場正願線、高山本線、荒田家野線、小郡線、橋梁補修事業	建設課	307,772	343,121	有	概ね順調	向上	貢献度大	○
2 市道新設改良事業(地方道路債事業)	周辺部の道路改良工事	建設課	42,850	49,502	有	概ね順調	向上	貢献度大	○
3 市道新設改良事業(過疎債事業)	小屋川線、蕨野2号線、総合公園線、大浜佐志生線、新地江無田線、日当原線、市浜海辺線、垣河内線、下ノ江中村線、諏訪線、老松線、宮田線、才原線、海添23号線、福良江無田線、通本線	建設課	120,545	147,219	有	概ね順調	向上	貢献度大	○
4 市道新設改良事業(辺地債事業)	赤峰線、西神野線	建設課	14,997	14,529	有	概ね順調	向上	貢献度大	○
5 道路補修事業	市内一円市道の道路維持補修工事	建設課	79,691	89,600	有	順調	向上	貢献度大	○
6 生活環境改善事業	法定外公共物(里道、水路)等の改修工事	建設課	10,784	16,063	有	概ね順調	向上	貢献度大	○
7 都市計画マスタープラン策定事業	マスタープランの策定	都市デザイン課	—	—	無	—	—	—	
8									
9									
10									
合計			576,639	660,034		※事務事業評価シートは対象となる要件を満たした事業のみ作成しています。			

施策の評価 (今後の施策の方向性)

- 評価の選択肢 ○ 向上 … 現状の通り維持向上する ○ 強化… 現状より強化を図る
 ○ 見直し … 現状を見直し適正化を図る ○ 検討… 現状の抜本的な検討を行う

<担当課評価>…評価者 担当所属長

担当課評価	評価の理由と次年度以降の取組
向上	市道整備においては用地買収の伴った大規模な改良工事が必要であるが、今後は橋梁補修事業等のメンテナンス事業に重点を置き整備していきたい。