

臼杵市 施策評価シート

(令和6年度)

評価 担当課	課名 上下水道課
-----------	-------------

コード	VI-18-42	施策名	安全な水の管理・提供
まちづくりの 目標	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		施策の方針 市民の暮らしと調和した生活空間を形成する
5年後の めざす姿	安心・安全な水を持続的・安定的に供給しています。水道施設の老朽化や地震、大雨、落雷などの自然災害に対応するため、計画的に水道施設の更新を行うとともに、漏水などのトラブルが発生した場合にも迅速に対応できる体制の構築を目指します。		
施策の課題	全国的な課題である水道施設・水道管の老朽化、耐震化対策は本市においても急務であり、安全・安心な水を安定的に供給するためには、水道施設及び水道管の老朽化対策や耐震化を効果的に進めていく必要があります。		

<施策の進捗を測るものさし(指標) ~ 第2次臼杵市総合計画 後期基本計画>

新規 指標	指標名	指標の説明	指標数値の推移							
			単位	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	有収率	料金徴収の対象水量÷浄水場より水道管に送った水量×100(%)	目標	%	87.0	87.8	88.5	89.3	90.0	
			実績	%	86.3	86.3	87.1	86.0	84.7	85.7
			達成率	%	99.2%	99.2%	97.2%	94.8%	95.2%	
	配水池の耐震化率	各配水池のなかで耐震性がある配水池の割合	目標	%	18.5	19.1	19.8	20.0	21.0	
			実績	%	17.9	18.5	19.0	19.0	20.0	21.0
			達成率	%	100.0%	99.5%	96.0%	100.0%	100.0%	
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
			目標	%						
			実績	%						
			達成率	%						
指標の 進捗状況	概ね順調	指標の分析	有収率は浄水場から送った水がどれだけ料金に反映されたかを示すもので、年間を通じて漏水調査やその対策によって有収率の向上を図っていますが、例年、消火栓等を利用し地域の清掃活動や消防活動等に使用される水量は料金に反映されないことから有収率は停滞気味となっています。 配水池の耐震化は、井村配水池の更新事業に取り組んでおり令和9年度の完成を見込んでいます。							

<市民意識調査結果 R6実施結果>

領域名	必要度	満足度	
向上領域	2.68	2.16	
向上領域: 今後も現状のサービス水準の維持向上が望まれる領域 強化領域: 満足度を高めるよう事業の強化が望まれる領域 見直し領域: サービス水準が適正となっているか、見直しが必要な領域 検討領域: 施策や事業のあり方や内容の検討が必要な領域		浸透度 88.85%	
過去の 調査結果 (領域)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	向上領域	向上領域	向上領域

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課	事業費(単位:千円) ※人件費含まない		評価シート作成の有無	課長評価			重点事項
			R5年度実績	R6年度実績		進捗状況	今後の方針	施策への貢献度	
1 上水道老朽管更新事業	漏水の軽減、維持管理の向上を図るために、老朽化した水道管の計画的な更新を行います。	上下水道課	93,598	100,343	有	遅れ	向上	大	
2 水道施設更新(耐震化)事業	上水道の安定した供給を図るため、老朽化した水道施設等の更新を行います。	上下水道課	63,698	126,252	有	順調	向上	大	○
3 水道施設更新(耐震化)事業(井村配水池)	水道事業のアセットマネジメント更新計画に基づき井村配水池の更新工事を実施します。	上下水道課	149,874	84,003	有	順調	向上	大	○
4 水道管路漏水調査	有収率の向上を図るため、上水道区域内の水道管漏水調査を行います。	上下水道課	3,302	3,648	無	順調	向上	大	
5 小規模給水施設整備事業	上水道区域外における地区営の給水施設の整備を実施します。	上下水道課	3,000	484	無	順調	向上	小	
6 簡易水道統合整備事業	民営簡易水道の公営化移行に向けた整備(委託・工事)事業を実施します。	上下水道課	6,380	1,000	無	順調	向上	中	
7									
8									
9									
10									
合計			319,852	315,730	※事務事業評価シートは対象となる要件を満たした事業のみ作成しています。				

施策の評価 (今後の施策の方向性)

評価の選択肢 ○ 向上 .. 現状の通り維持向上する  
 ○ 見直し .. 現状を見直し適正化を図る

○ 強化 .. 現状より強化を図る  
 ○ 検討 .. 現状の抜本的な検討を行う

<担当課評価>...評価者 担当所属長

担当課評価	評価の理由と次年度以降の取組
向上	一部事業(県事業)を除き県道・市道等改良工事に伴う水道管の移設工事や水道施設改良事業を実施しました。特に、井村配水池耐震化更新事業については、 <b>基礎工事を完了させ配水池築造工事等を発注しました。</b> アセットマネジメント更新計画の作成時において管路より施設の老朽化が進んでいることが判明したものの、厳しい経営状況から管路・施設の同時更新は困難となっています。水道施設の更新を優先せざるを得ず老朽管路の更新に遅れが生じる状態ではありますが、引き続き事業を継続し進捗率の向上を図って参ります。