

白杵市 施策評価シート  
(令和4年度)

評価担当者	課名	氏名	内線
	上下水道課	齋藤 隆生	2650

コード	VI-18-42	施策名	安全な水の管理・提供
施策の方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
5年後のめざす姿	安心・安全な水を持続的・安定的に供給しています。水道施設の老朽化や地震、大雨、落雷などの自然災害に対応するため、計画的に水道施設の更新を行うとともに、漏水などのトラブルが発生した場合にも迅速に対応できる体制の構築をめざします。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設や管路等の台帳整備</li> <li>水道施設や老朽管の更新(耐震化)事業</li> <li>水道管路の漏水調査</li> <li>地域の簡易水道や小規模水道施設の統合及び支援</li> </ul>		

<指標>

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移							
			単位	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
有収率		料金徴収の対象水量÷浄水場より水道管に送った水量×100(%)	目標		87.0	87.8	88.5	89.3	90.0	
			実績	%	86.3	86.3	87.1	86.0		
			達成率	%		99.2%	99.2%	97.2%		
配水池の耐震化率		各配水池のなかで耐震性がある配水池の割合	目標		18.5	19.1	19.8	20.0	21.0	
			実績	%	17.9	18.5	19.0	19.0		
			達成率	%		100.0%	99.5%	96.0%		
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						

指標の分析	老朽管更新事業については、野津町竹部地区の水道管布設替え工事等計画通りの実施が図られました。水道施設更新事業については、井村配水池更新・耐震化事業に伴う用地購入や配水池造成工事等に計画どおり着手しましたが、野津市配水系のポンプ制御盤更新工事等は、資機材の納入の遅れにより一部来年度へ繰り越しになりました。また、水道管路の漏水調査については、計画通り実施するとともに調査に基づいた漏水修繕工事も順次実施することが出来ました。地区経営の簡易水道補助金交付事業についても計画通り実施し、安定した水の供給を継続することができました。
-------	--

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度
市民意識調査結果(R4調査)	向上領域	2.70	2.18
市民意識調査結果分析	<p>令和4年度実施のアンケート結果では、「必要度」「満足度」とともに高く、「向上領域」に位置しており、取り組みの向上や維持が望まれています。</p> <p>水道は市民生活に一番身近なライフラインであり、水道施設の適切な維持管理に努めていることや漏水などのトラブル発生時の迅速な対応が、安心・安全な水の提供に繋がっており、今後も取り組みの向上に努めます。</p>		

<次年度以降の課題>

令和5年度以降の課題	水道施設及び水道管の更新(耐震化)事業は、アセットマネジメントの更新計画をふまえて財源の確保が必要です。また、民営簡易水道対策については、各地区との協議を行い水道事業との統合ではなく公営化移行に向けて準備に着手しました。また、小規模給水施設整備事業においても、整備計画を基に各地区と協議を行い順次整備を図ります。
------------	--

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長評価	公共5カ年	他の関連施策コード
				R3年度実績	R4年度実績	令和5年度年度見込み			
1 上水道老朽管更新事業	漏水の軽減、維持管理の向上を図るために、老朽化した水道管の計画的な更新を行います。	上下水道工務課	○	53,688	75,470	170,000	重点継続	○	
2 水道施設更新(耐震化)事業	上水道の安定した供給を図るため、老朽化した水道施設等の更新を行います。	上下水道工務課	○	54,890	60,604	47,000	重点継続	○	
3 水道施設更新(耐震化)事業(井村配水池)	水道事業のアセットマネジメント更新計画に基づき井村配水池の更新工事を実施します。	上下水道工務課	○	26,653	196,365	212,900	重点継続	○	
4 水道管路漏水調査	有収率の向上を図るため、上水道区域内の水道管漏水調査を行います。	上下水道工務課	○	1,639	1,408	3,450	継続	○	
5 小規模給水施設整備事業	上水道区域外における地区営の給水施設の整備を実施します。	上下水道工務課	○	8,774	-	2,000	継続	○	
6 簡易水道統合整備事業	民営簡易水道の公営化移行に向けた整備(委託・工事)事業を実施します。	上下水道工務課	○	-	-	7,590	重点化		
7									
8									
9									
10									
合計				145,644	333,847	442,940			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	ストックマネジメントによる更新計画において施設更新に早期に取り組む必要があることが判明し、井村配水池耐震化更新事業等に着手したことで転換期を迎えています。今後益々、計画的な水道施設の更新・耐震化事業の実施に努めるとともに、経営基盤の強化を図るための経営戦略に基づき水道事業の健全な経営に向けた取り組みを引き続き実施する必要があります。	課長評価
概ね順調		目標を達するため、現状維持とする

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

※以降の評価は、令和3年度～令和5年度の3カ年に分けて実施予定。

実施年度	内部評価
令和4年度実施済	-

<白杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

外部評価	評価のコメント
-	

<白杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--