

白杵市 施策評価シート  
(令和4年度)

評価担当者	課名	氏名	内線
	上下水道課	齋藤 隆生	2650

コード	VI-18-43	施策名	生活排水処理対策・浸水対策の推進
施策の方針	市民の暮らしと調和した生活空間を形成する		
まちづくりの方針	社会基盤が整い、行動力ある市民が暮らすまち(社会基盤)		
5年後のめざす姿	家庭からの生活排水は、集合処理施設 エリアの接続促進と合併処理浄化槽による個別処理方式への切替を推進することで、海や河川の水質を保全します。効果的な浸水対策を行うことで、台風等の集中豪雨による浸水被害を最小限に抑えます。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水処理の必要性の情報発信(HP、市報等での啓発、戸別訪問)を行い、集合処理施設への接続や合併浄化槽への転換を促進</li> <li>・下水道処理施設等の長寿命化を図るための更新事業</li> <li>・浸水被害の軽減を図るため各雨水施設の適正な管理運転と浸水対策の実施</li> </ul>		


<指標>

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移							
			単位	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
生活排水処理率		汚水処理人口の普及に係る総括表(生活排水処理施設整備人口÷行政人口)	目標		68.7	69.2	69.7	70.3	71.0	
			実績	%	67.5	68.6	69.1	70.1		
			達成率	%		99.9%	99.9%	100.5%		
公共下水道の接続率		汚水処理人口の普及に係る総括表(接続人口÷接続可能人口)	目標		83.0	83.5	84.7	84.8	85.0	
			実績	%	83.0	83.4	84.6	85.1		
			達成率	%		100.5%	101.3%	100.4%		
合併処理浄化槽の普及率		汚水処理人口の普及に係る総括表(接続人口÷行政人口)	目標		16.2	17.1	17.8	17.9	18.0	
			実績	%	15.8	17.0	17.7	18.8		
			達成率	%		104.8%	103.5%	105.6%		
浸水対策進捗率		浸水対策累計事業費÷浸水対策総事業費	目標		24.7	32.5	34.3	454.8	57.2	
			実績	%	17.7	23.8	34.4	45.5		
			達成率	%		96.4%	105.8%	132.7%		
			目標							
			実績							
			達成率	%						
			目標							
			実績							
			達成率	%						

指標の分析	公共下水道における汚水整備については、今年度予定箇所の整備を計画どおり実施できました。また、雨水整備については、狭間第一調整地工事が完成しました。新地第3雨水幹線は、関係者の理解が得られず未発注となり狭間第4雨水幹線は工事発注に向けて関係者の説明等を実施しました。浄化槽設置事業については、補助の拡充及び市報等でPRを行うなどにより予定設置基数を上回りました。なお、生活排水処理率は、下水道への接続促進の啓発や合併処理浄化槽への転換促進に努めて目標値をほぼ達成しました。
-------	---

<市民意識調査結果>

市民意識調査結果 (R4調査)	領域名	必要度	満足度
	向上領域	2.64	2.06
市民意識調査結果分析	<p>令和4年度実施のアンケート結果では、「必要度」「満足度」ともに高く、「向上領域」に位置しており、取り組みの向上や維持が望まれています。</p> <p>生活排水処理・浸水対策は、市民生活の環境整備に欠かせない事業です。生活排水処理については、集合処理施設の面整備が概成し合併処理浄化槽への転換促進も計画通りに進んでいるため衛生的で快適な住環境整備が進んでいますが、事業推進が望まれている浸水対策については、災害防止効果を発揮できるように整備を促進する必要があります。</p>		



<次年度以降の課題>

令和5年度以降の課題	公共下水道における汚水整備が概成している中で、終末処理場は、ストックマネジメント事業より管理棟耐震津波対策詳細設計を実施。浄化槽設置事業については、上乗せ補助と補助対象の拡充を継続して、さらなるPR等を行い設置基数の増加を図るとともに、汚水処理の接続促進を行うことで水洗化率向上につなげる必要があります。また雨水(浸水)整備については、計画中の狭間第4雨水幹線の早期完成に向けて財源確保やスケジュール管理を徹底や新地第3雨水幹線の実施に向けて関係者の理解を得る必要があります。
------------	--

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円)			課長評価	公共5カ年	他の関連施策コード
				R3年度実績	R4年度実績	令和5年度年度見込み			
1	公共下水道汚水整備事業	上下水道工務課	○	70,099	441,757	85,415	重点継続	○	
2	公共下水道雨水整備事業	上下水道工務課	○	179,447	186,584	134,918	重点継続	○	
3	浄化槽設置費整備事業(個人)	上下水道工務課	○	75,027	94,221	92,032	重点継続	○	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合計				324,573	722,562	312,365			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	生活排水処理対策は順調に推移しており、浸水対策も継続実施していますが一部に計画見直しが必要な部分も出てきています。今後も、汚水・雨水整備事業の実施に当たっては、早期発注と各年度事業分の年度内完成を図るとともに、特に、雨水整備については、浸水実態に応じた計画的な整備を進めることで浸水軽減に努めます。また、水洗化率向上につながる浄化槽設置事業促進と水洗化普及については、更なる啓発に努めていきます。	課長評価
概ね順調		目標を達するため、現状維持とする

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

※以降の評価は、令和3年度～令和5年度の3カ年に分けて実施予定。

実施年度	内部評価
令和4年度実施済	-

<白杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

外部評価	評価のコメント
-	

<白杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--