

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観 点 (交通安全 /防犯/防 災)	教 育		警 察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了	
1	佐志生	佐志生	駐在所や大丸うどん	植栽が高く見通しが悪い。スピード超過の車も多く、スクールバスが大通りに出るときに危険。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			植栽に影響のない可能な範囲で剪定済(県)	完了			県	国道217号	植栽の剪定	R3	9月	R3	9月
2	下ノ江	大字大野1608－1	大野すずかけ陸橋下	T字路で見通しが悪く、危険である。市街地へ繋がる抜け道のため車がスピードを出している。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中					地区要望を受けて啓発看板「スピード落とせ」看板を支給済み。設置については、地区が実施。(市民課)	完了							
3	下ノ江	大字田井492－2	平尾入り口	スピードを出している車が大きく車線を越え、歩道に寄ってくる。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			注意喚起のため破線にて区画線の設置を行う。(市 建設課)	未着手	地区要望を受けて啓発看板「スピード落とせ」看板を支給済み。設置については、地区が実施。(市民課)	完了	市	市道稲田田井線 市道平尾線		R4	5月	R5	3月
4	海辺	津留・碓江・大浜	大橋～大浜	歩道が狭く、ガードレールや柵がない。	継続	交通安全	登下校時の指導および注意喚起	実施中			区画線の引直しを行う。(市 建設課)	未着手			市	市道市浜海辺線		R4	5月	R5	3月
5	海辺	大橋～芋地	川沿いの道	道が細く、人通りもあり多くない。	継続	防犯	登下校時の指導および注意喚起	実施中			区画線の引直しを行う。(市 建設課)	完了			市	市道諏訪線	L=300m	R3	12月	R4	3月
6	海辺	碓江	海洋科学高校前道路	側溝に蓋がない。深いところで1.8mほどあり小学生が中に入ると危険。	継続	防災	登下校時の指導および注意喚起	実施中			側溝蓋設置を行う。(市 建設課)	未着手			市	市道海辺23号線	L=150m	R4	6月	R6	3月
7	海辺	大橋	薬師寺酒店前	路側帯がわかりにくい。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			区画線の引直しを検討する。一部区間実施済。(市 建設課)	実施中			市	市道市浜海辺線 市道諏訪線 市道海辺6号線	L=300m	R4	5月	R5	3月
8	下北	塩入	熊崎駅近く、明治橋前交差点	中学生と小学生が同じ道を通るため、ぶつかる可能性がある。駅の反対側を通れるようにしてほしい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			歩道切下げの施工について、R4実施予定。(市 建設課)	未着手			市	市道熊崎田ノ口線	L=10m	R4	7月	R4	9月
9	上北	下末広1バイパス	タビーズカフェ	バイパスを、スピードを出して走る車あり。路側帯はあるが、防護柵はなく、危険である。	新規	交通安全	登下校時の指導および注意喚起	実施中			カラー路側帯の設置について、R3年度設置完了。(市 建設課)	完了			市	市道末広田ノ口線	L=300m	R3	12月	R4	2月
10	上北	下末広1タビーズカフェそば十字路	タビーズカフェそば	バイパスを、スピードを出して走る車あり。横断のとき注意が必要。	継続	交通安全	登下校時の指導および注意喚起	実施中			カラー路側帯の設置について、R3年度設置完了。(市 建設課)	完了			市	市道末広田ノ口線	L=300m	R3	12月	R4	2月
11	上北	県道から白川病院につながる道	白川病院	両側に歩道がなく、水路までの高さが高いため、転落の危険あり。	継続	防災	登下校時の指導および注意喚起	実施中			区画線の設置を実施済。(市 建設課)	完了			市	市道松原線 市道柳谷1号線	L=250m	R3	7月	R3	8月
12	上北	県道から白川病院につながる道	白川病院	道幅が狭いわりに交通量が多く直線で速度も速いため、通学時に危険。	継続	交通安全	登下校時の指導および注意喚起	実施中			区画線の設置を実施済。(市 建設課)	完了			市	市道松原線 市道柳谷1号線	L=250m	R3	7月	R3	8月

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観 点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合							
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了		
13	下南	清太郎	学校近くトンネル付近	学校近くのトンネルの手前 にある側溝にふたがない。低学 年が落ちたことがあり危険。	新規	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			側溝蓋の設置完了。 (市 建設課)	完了			市	市道望月23号線	L=15m	R3	11月	R3	12月	
14	下南	家野	旧臼杵商業高校正門付 近	市役所移転による交通 量の増加。認定こども園 への出入りの車両と通 学路が交差して危険。	継続	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			正門前の道路拡幅に ついて工事実施予定 であるが、こども園前 については改良済。 (市 建設課)	実施中	啓発看板「スピード落 とせ」2枚を家野地区 に渡している。認定こ ども園利用者には昨年 に引続き所管課を 通じて注意を呼び掛 けており、社災セン ター勤務職員にも安 全運転を心掛けるよ うに伝えた。(市民 課)	完了	市	市道荒田家野線	L=200m	R3	11月	R6	3月	
15	下南	田井ヶ迫	田井ヶ迫川沿いの道路 に隣接する農業用水路	ガードレールがなく水路 に落ちると危険。(高さも ある)何度か子どもが落 ちている。	継続	防災	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			転落防止柵の設置を 行う。(市 建設課)	実施中			市	市道田井ヶ迫線	L=80m	R3	5月	R5	3月	
16	下南	望月	清太郎8組	誤って道路脇下に落ちる 可能性がある。	継続	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			ガードレールの設置 完了。(市 建設課)	完了			市	市道望月本線	L=3m	R3	11月	R4	3月	
17	市浜	江無田	民家	屋根瓦が落ちかかって いるので下を通る時は 注意が必要。(危険)	新規	防災	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中					令和3年取り壊し済 み。(都市デザイン 課)	完了								
18	市浜	江無田	民家	民家の建物が古く危険 である。	新規	防災	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中					危険度が高い箇所 において、所有者本人 が補修済。(都市デ ザイン課)	完了								
19	市浜	久保	市浜こども園付近の四 差路	登下校時に交通量が多 く、見通しも悪いので危 険。	新規	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			カーブミラーの設置 (市 建設課)	完了			市	市道市浜31号線 市道市浜前田線	N=1基	R3	5月	R3	8月	
20	市浜	久保	西中正門・市浜小正門 前の道路	交通量が多いにもかか らず歩道がなく幅員が 狭い。	新規	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			道路拡幅について工 事実施中。(市 建設 課)	実施中			市	市道市浜55号線	L=200m	R3	11月	R8	3月	
21	市浜	双葉4－2組 久保4組5組	西中～ブライヒル双葉 付近	ブロック塀が長く続い ている。	継続	防災	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中					一部については、所 有者本人による申請 により、令和3年取り 壊し済。その他の箇 所については今後も 啓発を行っていく。 (都市デザイン課)	完了								
22	市浜	消防署交差点	消防署前交差点	信号待ちの際、歩道に 車が近づくので、ガード パイプなどが必要。	継続	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			ポストコーンの設置 (市道からの左折車 の導線を誘導するた め)(県)	完了			県	国道217号	ポストコーン 1基	R3	7月	R3	7月	
23	市浜	上市浜	昭和橋もと	トリムコースから昭和橋 に左折する時に自転車 が車道に膨らみ危険。	継続	交通安全	登下校時の指導及び 注意喚起	実施中			舗装補修工事の施工 に合わせて、区画線 設置済。(市 建設 課)	完了			市	市道市浜本線	L=10m	R3	6月	R3	9月	

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合							
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了		
24	福良ヶ丘	福良3組	浜田医院周辺	道幅狭く、見通しが悪い。細い路地には高い石塀。	継続	防災	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			舗装補修工事に合わせて、区画線設置済。(市 建設課)	完了			市	市道福良4号線 市道福良5号線	L=60m	R3	6月	R3	9月	
25	福良ヶ丘	平清水1組	土橋交差点	交通量が多く、大きな交差点。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中					交通指導員及び地区住民による定期的な啓発及び交通安全指導実施中。(市民課)	実施中								
26	福良ヶ丘	田町9組	ふじ美容室前	交通量が多く、見通しの悪い変形交差点。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			区画線の設置を実施済。(市 建設課)	完了			市	市道福良1号線 市道福良2号線 市道八町25号線	L=50m	R3	7月	R3	8月	
27	臼杵	祇園西 マンション祇園・横	マンション祇園(臼杵スポーツ) 横	交差点前の停止線から、対向車とのすれ違いの場所の確保の為に、路側帯が狭くなっているが、さらに停止する車が離合のため、歩道の中にまで入って停止しているので、危険なためグリーンベルトを引いてほしい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			カラー路側帯の設置について、R4年度実施予定。(市 建設課)	未着手			市	市道祇園洲9号線	L=200m	R4	5月	R5	3月	
28	臼杵	祇園西 横断歩道	マンション祇園(臼杵スポーツ) 横	横断歩道を渡るため児童が待っていると、国道から臼杵小学校側に入っていく車が横断歩道ぎりぎりを通るので、大型車による巻き込みの危険性や、内側によりすぎた車が待機している児童と接触の恐れがあるため、道路との境目に入入禁止ポールを設置してほしい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			車止ポストの設置(県)	完了			県	臼杵停車場線	車止ポスト N=2基	R3	10月	R3	11月	
29	臼杵	「きずな」からコスモス石油にかけての一方通行道路		一方通行だが市役所からの抜け道として通行量が多い。 歩道の白線が消えているので、引き直してほしい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			区画線の設置について、R4年度実施予定。(市 建設課)	未着手			市	市道祇園洲26号線	L=200m	R4	5月	R5	3月	
30	臼杵	大泊～板知屋	多岐に渡っている。	歩道が狭いため、落差から通学中に自転車が転倒する可能性がある。 さらに草が生えていて歩道が通れないため、歩道から車道に降りたときに非常に危険である。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			草刈りは年2回実施。(6月・9月)(県)	実施中										
31	臼杵	浜	細い路地全体	道幅が狭く、ブロック塀が崩れ落ちそうである。	継続	防犯	登下校時の指導及び注意喚起	実施中					一部については、所有者本人による申請により取り壊し済。その他の箇所については今後も啓発を行っていく。(都市デザイン課)	完了								
32	川登	野津町落谷	落谷バス停	スピードを出す車が多いにも関わらず、ガードレールがない。	新規	交通安全	登下校時の指導・注意喚起・保護者による見守り	実施中			ガードパイプの設置予定。(国)	未着手			国	国道10号		R4				

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合							
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手 (予定)		完了		
33	川登	野津町下落谷	下落谷バス停付近	スピードを出す車が多い。ゆるやかな坂になっているため、歩行者に気づいて横断歩道で車が止まっても後続車が止まり切れず、事故を誘発する可能性がある。ガードレールもない。ガードレールがない区間が続いている。	新規	交通安全	登下校時の指導・注意喚起・保護者による見守り	実施中			車止めポスト及び法定外標識の設置予定。(国)	未着手			国	国道10号		R4				
34	野津	野津町野津市 野津中央公民館前 横断歩道	県道204号線野津ボクシングジムから野津中央公民館前の交差点までの直線道路	スピードを出して横断歩道に入る車があり危険である。スクールゾーン表示はあるが不十分である。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	◇の横断歩道予告マークの塗り替え(令和3年10月実施)	完了												
35	野津	10号線北川抜け道 落谷と野津市の境	フンドーキン大分南支店裏	10号線の歩道がなくなるため、該当部分を通る。特に朝は、車が抜け道として使い、スピードを出している。また、草も茂っており見通しが悪く危険。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中					7月に地区で草刈り実施。	完了								
36	野津	国道10号線(野津商店街入口～烏嶽)烏嶽地区市道含む	歩道	・戸上地区は歩道上の伸びた草 ・商店街～日当は私有地からの植木のはみ出し	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			除草作業実施。 (私有地の植木剪定は不可)(国)	完了			国	国道10号		R3	7月	R3	7月	
37	野津	野津市と前河内の堺	ローソンと藤田GSの間	10号線から502号線に入ろうとすると歩行者が見えにくい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			路面標示の見直し (野津野口歩道事業にて実施予定)(国)	実施中			国	国道10号		R7	4月			
38	野津	野津町大字宮原	大久保団地入口	団地からの出入口が見通しが悪く危険である。	継続	交通安全	横断時の交通指導	実施中			道路改良工事を施工予定のため、見通しが良くなる。(市建設課)	実施中			市	市道佐土畑線 市道日当原線	L=400m	R3	4月	R7	3月	
39	野津	小郡の丘団地出口～502号までの坂道		・側溝に蓋がなく、草が覆っている。 ・歩道がない上、車のスピードが速いため危険。 ・街灯がなく防犯面でも危険。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			側溝蓋の設置を継続中。定期的な除草作業も行っている。(市農林振興課)	実施中	地区要望を受けて啓発看板「スピード落とせ」看板を支給済み。R4年度も追加支給予定。 設置については、地区が実施。(市民課)	実施中	市	市道筒井・本村線	L=200m	R2	4月	R5	3月	
40	野津	持田～中山		道路に草がかぶり見通しが悪い。車もスピードを出す。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			定期的な除草作業を実施中。(市農林振興課)	実施中			市	市道中持線						
41	南野津	大字西畑	吉川橋を渡った十字路	道路の一部に陥没箇所。大小3か所	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			陥没箇所の舗装補修施工済。(市建設課)	完了			市	市道吉川線 市道石上線 市道川風線	N=3箇所	R3	11月	R4	3月	
42	臼杵南	搔懷		ガードレールが切れているところがある(下は崖)	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			ガードレールの設置 (市建設課)	完了			市	市道搔懷本線	L=4m	R3	11月	R4	3月	
43	臼杵南	搔懷	民家	空き家の庭から木が生い茂り、通学路の邪魔になっている。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中					歩道にかかる部分剪定済。	完了								
44	臼杵南	搔懷	お地藏様からの上がり口付近	落石の可能性がある。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			落石対策工の施工完了。(市建設課)	完了			市	市道高山本線	L=200m	R3	4月	R4	2月	