臼杵市橋梁長寿命化修繕計画　［個別構造物一覧表］

※5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検計画が明らかになるよう、計画期間は令和元年から令和10年までとします。

補修工事済

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）［R1～R10］			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
1	1	有屋2号橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	有屋線	9.0	3.2	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
2	2	中間ケ谷橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	藤ノ尾線	6.3	4.4	RC橋	1955	71	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○	▲				○	●				1,024	300	60	断面修復工
3	3	藤尾橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	藤ノ尾線	5.7	4.5	PC橋	1955	71	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	洗堀防止工
4	4	大見屋ケ谷橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	幸崎線	2.5	3.2	RC橋	1955	71	H26	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●			175	250	60	断面修復工
5	5	船川橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	幸崎線	2.7	3.5	RC橋	1969	57	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	洗堀防止工
6	6	善五郎橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	幸崎線	11.6	4.0	RC橋	1962	64	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
7	7	有屋橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	有屋線	6.5	4.7	RC橋	1975	51	H28	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○					○					350	300	60	ひびわれ補修工
8	8	五軒村橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	五軒村線	7.7	3.4	RC橋	1975	51	H28	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○					1,300	300	60	断面修復工
9	9	宮田橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	桑原線	10.8	2.6	RC橋	1974	52	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●			600	300	60	ひびわれ補修工
10	10	藤田橋	臼杵市大字佐志生	2級市道	佐志生本線	3.7	5.0	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	○					○							60	洗堀防止工
11	11	桑原橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	給田線	8.5	3.4	RC橋	1959	67	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○	▲				○	●				200	300	60	断面修復工
12	12	明橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	下ノ江佐志生線	11.5	4.6	PC橋	1983	43	H28	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○					○					500	300	60	ひびわれ補修工
13	13	桑原向島橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	桑原向島線	6.5	2.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
14	14	山崎橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	目明線	16.6	3.3	PC橋	2001	25	H28	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	○					○							60	舗装の段差解消工
15	15	目明橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	下ノ江佐志生線	14.5	5.0	PC橋	2001	25	H28	Ⅰ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○					2,300	300	60	ひびわれ補修工
16	16	竹ノ口橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	大上西線	6.6	5.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
17	17	薮田２号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	薮田線	3.3	3.5	RC橋	1955	71	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	根固めコンクリート工
18	18	御所線1号橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	御所線	6.5	5.3	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
19	19	御所線2号橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	御所線	8.5	4.8	鋼橋	不明	－	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○ ▲					500	300	60	支承の補修塗装工
20	20	御所線3号橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	御所線	8.5	5.3	鋼橋	不明	－	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○ ▲					500	300	60	支承の補修塗装工
21	21	中ノ川橋	臼杵市大字岳谷	2級市道	中ノ川本線	12.5	4.5	RC橋	1962	64	H28	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○					2,300	300	60	断面修復工
22	22	松葉橋	臼杵市大字田尻	2級市道	通本線	4.8	3.5	RC橋	1958	68	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
23	23	白木谷橋	臼杵市大字末広	その他・準道	白木谷線	8.6	3.9	RC橋	1973	53	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○				○					60	断面修復工
24	25	香堂橋	臼杵市大字末広	2級市道	上末広線	27.0	3.0	RC橋	1951	75	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
25	26	上末広1号橋	臼杵市大字末広	2級市道	上末広線	2.0	3.0	RC橋	不明	－	H28	Ⅰ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ		○					○						60	
26	28	明光橋	臼杵市大字末広	2級市道	上末広線	29.0	6.0	PC橋	1984	42	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○ ▲					1,100	500	60	ひびわれ補修工
27	29	小平橋	臼杵市大字田尻	2級市道	通本線	12.0	4.3	RC橋	1958	68	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
28	30	下通橋	臼杵市大字田尻	その他・準道	下通西線	15.1	3.5	RC橋	1962	64	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○		▲			● ○					300	500	60	支承の補修塗装工
29	32	上北中尾1号橋	臼杵市大字田尻	その他・準道	上北中尾線	3.4	4.8	複合橋	不明	－	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	舗装の打換工
30	33	松原1号橋	臼杵市大字田尻	1級市道	落合線	8.7	5.1	複合橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	舗装の打換工
31	34	久木小野橋	臼杵市大字田尻	1級市道	落合線	13.0	3.8	石橋	1932	94	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工
32	35	松原橋	臼杵市大字田尻	その他・準道	中園線	7.2	4.1	RC橋	1980	46	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
33	36	川原橋	臼杵市大字久木小野	その他・準道	川原線	7.0	4.0	石橋	1943	83	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	舗装の打換工
34	37	川代橋	臼杵市大字吉小野	その他・準道	王座線	6.4	4.7	石橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	目地復旧工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
35	38	王座橋	臼杵市大字吉小野	その他・準市道	王座線	2.5	10.1	溝橋	1971	55	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	目地の補修工
36	39	内川野橋	臼杵市大字吉小野	その他・準市道	川野王座線	7.1	4.6	RC橋	1979	47	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
37	40	二双橋	臼杵市大字吉小野	1級市道	中央線	5.8	11.5	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工、断面修復工
38	41	扇ノ平橋	臼杵市大字吉小野	その他・準市道	川原線	13.6	4.5	RC橋	1983	43	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
39	42	吉小野橋	臼杵市大字吉小野	2級市道	吉小野線	11.0	4.3	RC橋	1961	65	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
40	43	板川橋	臼杵市大字吉小野	1級市道	中央線	12.5	7.4	RC橋	1968	58	H29	Ⅲ	R3	Ⅲ					○	▲				○	●		150	300	60	支承の補修塗装工
41	43	板川歩道橋	臼杵市大字吉小野	1級市道	中央線	13.5	2.8	PC橋	不明	－	H29	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8				○					○					60	
42	44	中央1号橋	臼杵市大字吉小野	1級市道	中央線	3.7	12.7	複合橋	不明	－	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				● ○		150	250	60	コンクリート充填工 断面修復工
43	45	久保橋	臼杵市大字吉小野	その他・準市道	久保本線	15.5	4.4	石橋	1968	58	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	コンクリート充填工
44	46	才倉橋	臼杵市大字中臼杵	その他・準市道	才倉本線	16.3	5.2	PC橋	1994	32	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	伸縮装置の補修工
45	47	第二才倉橋	臼杵市大字中臼杵	その他・準市道	才倉本線	15.7	4.6	RC橋	1980	46	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○			●		1,400	500	60	ひびわれ補修工
46	48	戸ノ下橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	広原才倉線	18.5	5.2	PC橋	1992	34	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	伸縮装置の補修工
47	49	廣原橋	臼杵市大字中臼杵	2級市道	広原本線	16.0	4.0	鋼橋	1955	71	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	根固めコンクリート工
48	50	南中学校橋	臼杵市大字掻懐	その他・準市道	南中学校線	47.7	4.2	PC橋	1961	65	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				○		1,100	500	60	ひびわれ補修工
49	51	家野橋	臼杵市大字家野	1級市道	荒田家野線	66.9	10.8	PC橋	1989	37	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
50	52	支所前橋	臼杵市大字掻懐	2級市道	高山本線	3.9	8.3	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
51	53	第２小学校橋	臼杵市大字掻懐	その他・準市道	南津留小学校線	10.7	5.0	PC橋	1987	39	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
52	54	南津留小学校橋	臼杵市大字掻懐	その他・準市道	南津留小学校線	12.5	6.2	PC橋	2000	26	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
53	55	高山橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	7.5	4.5	石橋	1963	63	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	水切り設置工
54	56	木ヶ畑橋	臼杵市大字高山	1級市道	木ヶ畑乙見線	44.6	6.2	PC橋	2014	12	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
55	57	第一小切畑橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	小切畑線	13.6	4.6	RC橋	1967	59	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
56	58	中瀬橋	臼杵市大字武山	2級市道	勘場正願線	21.0	8.3	PC橋	2008	18	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
57	60	広原橋	臼杵市大字武山	2級市道	広原本線	13.2	3.6	PC橋	1978	48	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
58	61	正願橋	臼杵市大字武山	2級市道	勘場正願線	13.2	5.1	PC橋	1979	47	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○			●		1,350	300	60	ひびわれ補修工
59	62	武山郡界1号橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	武山郡界線	2.0	4.0	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
60	63	武山郡界2号橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	武山郡界線	6.2	4.3	石橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ		○					○						60	破断亀裂補修工
61	64	藪田１号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	藪田線	2.6	3.6	RC橋	1980	46	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
62	65	岩見田橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	下ノ江佐志生線	2.9	3.2	RC橋	1972	54	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
63	66	久保川橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	久保川線	15.4	5.2	PC橋	2001	25	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
64	67	第二藤田橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	藤田線	4.0	2.6	RC橋	1978	48	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
65	68	昭和橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	小学校南線	15.2	4.2	PC橋	2000	26	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
66	69	佐志生橋	臼杵市大字佐志生	2級市道	佐志生本線	23.0	5.3	PC橋	1964	62	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
67	70	佐志生本線1号橋	臼杵市大字佐志生	2級市道	佐志生本線	2.8	5.3	複合橋	不明	－	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○			▲		● ○					200	250	60	断面修復工
68	71	六ケ迫1号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	六ケ迫本線	4.0	4.3	RC橋	1967	59	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
69	72	廣瀬橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	六ケ迫本線	4.2	4.2	RC橋	1961	65	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
70	73	阿部川内西1号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	阿部川内本線	2.5	3.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R1	Ⅱ	○					○							60	水切り設置工
71	74	畑車橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	畑北線	8.8	4.2	RC橋	1966	60	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
72	75	畑北１号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	畑北線	3.2	4.0	RC橋	1966	60	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
73	76	畑橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	畑本線	5.6	3.9	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R2	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
74	77	平原橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	平原線	10.0	3.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
75	78	阿部川内3号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	阿部川内本線	2.8	4.5	RC橋	1949	77	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	○					○							60	断面修復工
76	79	阿部川内2号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	阿部川内本線	4.3	4.1	RC橋	1960	66	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R1	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
77	80	阿部川内橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	阿部川内本線	8.3	4.6	RC橋	1981	45	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
78	81	小出2号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	小出線	2.9	5.0	RC橋	1961	65	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○	●			534	250	60	断面修復工
79	82	小出橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	小出線	11.6	4.7	RC橋	1981	45	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○				650	300	60	ひびわれ補修工（県河川改修により架け替え予定）
80	83	田中橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	藤河内横断線	9.4	4.4	RC橋	1992	34	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	洗堀防止工
81	84	田中山口橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	田中線	6.1	3.3	RC橋	1967	59	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○		▲			○		●			186	300	60	断面修復工
82	85	大坪橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	柏田本線	20.5	5.2	PC橋	2013	13	H27	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	○					○							60	ひびわれ補修工
83	86	田中山口２号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	田中線	5.8	3.9	RC橋	1947	79	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○				▲	2,000	—	60	架替(BOX)
84	87	田中山口３号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	田中山口線	6.8	4.3	RC橋	1947	79	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
85	88	山口橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	山口東線	6.0	3.5	RC橋	1970	56	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
86	89	田中山口４号橋	臼杵市大字藤河内	その他・準市道	藪田線	4.9	4.2	RC橋	1947	79	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
87	90	鳥越橋	臼杵市大字田井	1級市道	下ノ江佐志生線	4.4	4.4	RC橋	1956	70	H26	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●			241	250	60	断面修復工
88	92	長迫橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	田中柏線	2.0	6.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
89	93	田井橋	臼杵市大字田井	1級市道	下ノ江佐志生線	5.1	4.6	RC橋	1975	51	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
90	94	栗林橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	栗林線	6.3	3.3	RC橋	1968	58	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○		●		450	300	60	ひびわれ補修工
91	95	中村１号橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	中村線	2.3	5.0	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
92	96	下ノ川橋	臼杵市大字下ノ江	その他・準市道	中村線	17.1	5.0	PC橋	1978	48	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				○		300	500	60	ひびわれ補修工
93	97	赤松橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	赤松線	10.1	3.8	PC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ		○					○						60	伸縮装置の補修工
94	98	平尾１号橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	平尾線	2.7	4.7	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の設置工
95	99	双岡1号橋	臼杵市大字田井	その他・準市道	双岡線	3.1	4.5	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
96	101	中尾橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	下北中尾線	19.0	4.6	鋼橋	1971	55	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○ ▲					● ○				1,461	500	60	支承の補修塗装工
97	102	田崎橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	田崎本線	8.2	4.5	RC橋	1955	71	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○			●	250	300	60	断面修復工
98	103	熊崎橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	熊崎駅前線	11.5	6.1	PC橋	1985	41	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
99	104	三重野橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	岩丸線	5.6	4.8	RC橋	1980	46	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
100	105	三重野１号橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	林本線	7.0	4.5	RC橋	1965	61	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9				▲	○			●		○		290	300	60	断面修復工
101	106	内園橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	井村内園線	2.2	3.7	RC橋	1965	61	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
102	107	熊崎田ノ口1号橋	臼杵市大字井村	1級市道	熊崎田ノ口線	4.5	5.5	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
103	108	赤星住宅2号橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	明星本線	5.3	6.8	RC橋	1988	38	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ		○					○						60	水切り設置工
104	109	赤星住宅1号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	明星本線	5.8	7.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
105	110	林西平橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	林西平線	5.8	4.5	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
106	111	桑尾１号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	桑尾南線	6.1	4.7	鋼橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
107	112	桑尾橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	桑尾西線	7.0	3.5	PC橋	不明	－	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ		○					○						60	伸縮装置の補修工
108	113	田ノ口橋	臼杵市大字井村	1級市道	熊崎田ノ口線	4.5	4.5	RC橋	1957	69	H26	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○			●		750	250	60	断面修復工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●									対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
109	114	北ノ川橋	臼杵市大字井村	その他・準市道	北ノ川国道線	7.0	4.1	RC橋	1958	68	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●			1,000	300	60	断面修復工
110	115	横断１号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	田ノ口支線	6.7	4.4	RC橋	1967	59	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
111	116	北ノ川2号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	北ノ川本線	4.6	4.4	RC橋	1960	66	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
112	119	横断２号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	北ノ川横断線	3.8	4.5	RC橋	1971	55	H28	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
113	120	北ノ川西1号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	北ノ川西線	4.5	2.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●			500	250	60	断面修復工
114	121	第二中ノ川橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	中ノ川松ヶ岳線	15.1	4.5	RC橋	1962	64	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
115	122	津留橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	中ノ川本線	13.0	3.4	RC橋	1966	60	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ		○					○						60	断面修復工
116	123	鍛冶屋橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	鍛冶屋線	17.8	1.8	RC橋	1983	43	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
117	125	寺尾橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	善法寺線	11.6	4.8	RC橋	1988	38	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
118	126	善法寺循環1号橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	寺尾線	11.3	3.6	RC橋	1987	39	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
119	129	黒丸橋	臼杵市大字末広	1級市道	熊崎停車場線	42.1	6.8	PC橋	1976	50	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
120	130	明治橋	臼杵市大字諏訪	その他・準市道	総合公園線	42.9	10.3	PC橋	2008	18	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
121	131	北中学校橋	臼杵市大字井村	1級市道	北中学校線	60.3	6.5	PC橋	1977	49	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
122	133	江無田13-2号橋	臼杵市大字江無田	その他・準市道	江無田13号線	2.8	6.5	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
123	134	江無田14-1号橋	臼杵市大字江無田	その他・準市道	江無田14号線	3.2	5.7	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
124	136	市浜13-1号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜13号線	4.4	8.2	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
125	137	市浜4-1号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜4号線	5.9	4.1	RC橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
126	138	市浜13-2号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜13号線	4.7	5.0	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
127	139	市浜4-2号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜4号線	4.8	4.8	PC橋	不明	－	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
128	140	臼杵大橋	臼杵市大字市浜	1級市道	市浜海辺線	238.1	6.7	PC橋	1969	57	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					○				▲	25,000	1,000	60	支承取替工 ひびわれ補修工
129	140	臼杵大橋側道橋	臼杵市大字市浜	1級市道	市浜海辺線	240.2	3.3	鋼橋	1984	42	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	鋼材の再塗装
130	141	海辺12-1号橋	臼杵市大字諏訪	その他・準市道	海辺12号線	2.2	6.7	RC橋	－	－	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○ ▲					● ○		500	250	60	断面修復工
131	142	海辺1号橋	臼杵市大字諏訪	1級市道	市浜海辺線	3.0	9.8	RC橋	1943	83	R1	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10			▲	●		○					○	500	250	60	断面修復工
132	143	海辺2号橋	臼杵市大字諏訪	1級市道	市浜海辺線	3.4	10.0	RC橋	1968	58	H26	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○			●		600	250	60	断面修復工
133	144	海辺3号橋	臼杵市大字諏訪	1級市道	市浜海辺線	3.8	9.6	RC橋	1968	58	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				○	●	600	250	60	断面修復工
134	146	海辺4号橋	臼杵市大字大浜	1級市道	市浜海辺線	4.4	8.7	RC橋	1953	73	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ		○					○						60	断面修復工
135	147	海辺5号橋	臼杵市大字大浜	1級市道	市浜海辺線	4.2	4.4	RC橋	1958	68	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R4					○					○				60	根固めコンクリート工
136	148	海辺6号橋	臼杵市大字中津浦	1級市道	市浜海辺線	2.4	5.6	RC橋	1945	81	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ		○ ▲	●				○				650	250	60	断面修復工
137	149	丸尾橋	臼杵市大字江無田	その他・準市道	江無田39号線	7.5	4.5	RC橋	1990	36	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	排水管の改良
138	150	新地2号橋	臼杵市大字市浜	2級市道	新地江無田線	3.0	16.1	溝橋	1981	45	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10		○				○					○			60	断面修復工
139	151	市浜6-1号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜6号線	2.5	9.9	複合橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工 ひびわれ補修工
140	153	新地1号橋	臼杵市大字市浜	1級市道	市浜海辺線	3.0	12.9	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
141	156	松島橋	臼杵市大字市浜	2級市道	中須賀線	83.0	9.8	PC橋	1985	41	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
142	157	住吉橋	臼杵市大字臼杵	2級市道	中須賀線	43.0	9.6	PC橋	1988	38	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	舗装の打換工
143	158	中市橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜26号線	2.8	9.1	溝橋	不明	－	R1	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	400	250	60	ひびわれ補修工
144	162	昭和橋	臼杵市大字市浜	2級市道	市浜本線	86.1	8.2	PC橋	1963	63	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9			▲		○					○		3,300	700	60	支承の補修塗装工
145	163	川登橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良9号線	15.1	6.0	RC橋	1934	92	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○	▲		●		○					1,650	500	60	ひびわれ補修工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
146	164	二王座1号橋	臼杵市大字二王座	その他・準市道	二王座3号線	3.6	2.7	RC橋	不明	-	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
147	165	杏橋	臼杵市大字二王座	その他・準市道	二王座16号線	3.1	5.6	RC橋	1959	67	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
148	166	二王座2号橋	臼杵市大字二王座	その他・準市道	二王座18号線	2.6	2.7	RC橋	1939	87	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
149	167	祇園橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添1号線	25.0	11.5	PC橋	2002	24	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
150	168	海添13号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添18号線	2.6	4.2	RC橋	1969	57	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
151	169	薬師橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添7号線	17.7	3.0	木橋	1975	51	H30	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				● ○		3,500	500	60	表面保護塗装
152	170	竹尾橋	臼杵市大字二王座	2級市道	本丁海添線	16.1	4.6	RC橋	1975	51	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○	●	●		1,200	500	60	ひびわれ補修工
153	171	多々良橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添38号線	10.5	5.1	RC橋	1953	73	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
154	172	坂本橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添35号線	12.6	4.4	RC橋	1976	50	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
155	173	海添7号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添40号線	7.0	2.3	RC橋	1969	57	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
156	174	白石橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添37号線	6.8	3.3	RC橋	1966	60	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	洗堀防止工
157	175	海添8号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添37号線	5.5	3.4	RC橋	1940	86	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	根固めコンクリート工
158	176	海添10号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添37号線	3.8	3.5	RC橋	1942	84	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	伸縮装置の補修工
159	177	森木橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添37号線	4.1	2.4	RC橋	不明	-	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	根固めコンクリート工
160	179	塩田橋	臼杵市大字二王座	その他・準市道	二王座21号線	2.5	7.4	RC橋	1980	46	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
161	180	野梅橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良15号線	17.0	4.2	鋼橋	1973	53	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	●	○					○				3,600		60	ひびわれ補修工
162	181	福良6号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良6号線	5.1	11.9	RC橋	不明	-	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9			▲		○			●		○		874	300	60	断面修復工
163	182	小河内2号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良19号線	9.1	5.4	RC橋	1981	45	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○	▲				○	●	1,000	300	60	ひびわれ補修工
164	183	福良27号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良27号線	6.4	6.2	RC橋	1984	42	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
165	184	小河内3号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良19号線	8.5	4.6	RC橋	不明	-	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
166	185	福良3号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良3号線	3.2	10.5	溝橋	1981	45	R1	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	850	250	60	ひびわれ補修工
167	187	福良2号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良13号線	12.5	7.2	PC橋	2008	18	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
168	188	福良5号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良23号線	9.3	6.2	PC橋	不明	-	H30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	
169	189	福良1号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良30号線	9.1	5.2	PC橋	2008	18	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
170	190	野田1号橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	野田1号線	8.9	5.2	PC橋	2008	18	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
171	191	野田南北1号橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田南北線	3.2	6.1	RC橋	不明	-	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
172	192	神崎橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田6号線	2.6	5.6	RC橋	不明	-	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9			▲		○				●	○		800	250	60	断面修復工
173	193	熊野橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田27号線	9.6	5.7	PC橋	1984	42	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	
174	194	桝神橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田25号線	10.9	4.7	RC橋	1984	42	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	舗装段差解消工
175	195	野田4号橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田22号線	8.3	2.8	RC橋	1958	68	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○		●		1,000	300	60	ひびわれ補修工
176	199	馬代橋	臼杵市大字野田	1級市道	野田白馬渓線	95.4	3.6	RC橋	1964	62	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
177	201	前田１号橋	臼杵市大字前田	その他・準市道	前田5号線	4.7	3.8	RC橋	1962	64	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
178	202	白馬渓橋	臼杵市大字前田	その他・準市道	前田5号線	2.8	4.8	RC橋	不明	-	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
179	207	荒田橋	臼杵市大字前田	1級市道	市浜前田線	64.6	5.1	RC橋	1964	62	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○						60	ひびわれ補修工
180	208	向川橋	臼杵市大字左津留	その他・準市道	向川線	9.0	4.6	RC橋	1978	48	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
181	210	家野4-1号橋	臼杵市大字家野	その他・準市道	家野4号線	2.4	5.8	RC橋	不明	-	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
182	212	荒田家野1号橋	臼杵市大字家野	1級市道	荒田家野線	6.1	4.4	石橋	不明	-	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	石材補修工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
183	215	深田橋	臼杵市大字深田	1級市道	深田石仏線	13.1	7.2	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	舗装の打換工
184	216	後楽橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田1号線	14.3	5.2	PC橋	1996	30	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
185	217	深田２号橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田8号線	5.5	3.4	PC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
186	218	満月寺橋	臼杵市大字深田	2級市道	深田本線	17.0	5.2	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
187	219	深田5号橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田5号線	8.4	4.1	鋼橋	1972	54	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○		▲			○	●				1,789	300	60	支承の補修塗装工
188	220	みなみ橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田10号線	12.8	4.2	PC橋	1998	28	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
189	221	西深田橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田11号線	14.0	6.2	PC橋	1999	27	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
190	222	内畑橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添41号線	8.7	4.0	RC橋	1964	62	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
191	223	海添2号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添41号線	4.3	3.4	RC橋	1958	68	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○		●		1,400	250	60	断面修復工
192	224	海添3号橋	臼杵市大字海添	その他・準市道	海添41号線	5.0	3.3	RC橋	1969	57	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○		●		300	300	60	根固めコンクリート工
193	225	大泊1号橋	臼杵市大字大泊	その他・準市道	大泊下田線	9.4	3.5	RC橋	1975	51	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○			●	1,600	300	60	断面修復工
194	226	大泊2号橋	臼杵市大字大泊	その他・準市道	大泊本線	6.6	4.0	RC橋	1965	61	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○			●	1,400	300	60	ひびわれ補修工
195	227	大泊3号橋	臼杵市大字大泊	その他・準市道	大泊江ノ尻東線	8.3	3.5	RC橋	1975	51	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	伸縮装置の補修工
196	228	大泊下田橋	臼杵市大字大泊	その他・準市道	大泊下田線	2.5	1.9	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
197	229	風成1号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	風成線	2.3	3.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
198	230	風成2号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	風成線	6.3	3.3	RC橋	1956	70	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	水切り設置工
199	231	風成3号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	風成線	4.3	2.8	RC橋	1981	45	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
200	232	横網代1号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	横網代線	4.1	2.7	RC橋	1943	83	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○				400	250	60	断面修復工
201	233	横網代2号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	横網代線	4.2	2.4	その他	1943	83	R1	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	1,300	250	60	表面保護塗装
202	234	横網代3号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	横網代線	4.5	3.2	複合橋	1943	83	R1	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	1,300	250	60	表面保護塗装 コンクリート充填工
203	235	鳴川1号橋	臼杵市大字深江	その他・準市道	鳴川線	4.3	2.8	RC橋	1971	55	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
204	236	深江20号橋	臼杵市大字深江	その他・準市道	深江宮脇線	5.7	2.8	RC橋	1965	61	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○		●		500	300	60	断面修復工
205	237	芝場東橋	臼杵市大字深江	その他・準市道	芝場東線	3.9	2.2	RC橋	不明	－	R1	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
206	238	破礎橋	臼杵市大字深江	その他・準市道	破礎線	4.0	5.2	RC橋	不明	－	R1	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10					▲	○					○	600	250	60	断面修復工
207	240	深田7号橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田9号線	11.8	4.2	PC橋	2005	21	H30	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
208	241	石佛新橋	臼杵市大字深田	その他・準市道	深田12号線	17.2	7.5	PC橋	1992	34	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	舗装の打換工
209	242	出合橋	臼杵市大字深田	2級市道	深田本線	14.4	7.2	PC橋	1994	32	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	橋面防水工
210	243	払川橋	臼杵市大字中尾	その他・準市道	払川金山線	5.3	4.4	RC橋	1961	65	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9				▲	○				●	○		200	300	60	断面修復工
211	244	尾首橋	臼杵市大字左津留	その他・準市道	尾首線	6.3	3.2	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	洗堀防止工
212	245	高山3号橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	4.6	4.3	RC橋	1965	61	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	舗装の打換工
213	246	高山4号橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	2.2	4.1	複合橋	1965	61	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	400	250	60	破断石固定工、断面修復工
214	247	高山2号橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	4.5	6.1	RC橋	1968	58	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
215	248	高山6号橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	2.7	4.9	複合橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	破断亀裂補修工
216	250	第二大工川橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	大工川線	13.6	6.2	PC橋	1993	33	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	伸縮装置の補修工
217	251	音波橋	臼杵市大字高山	2級市道	高山本線	31.4	4.2	石橋	1912	114	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	石材補修工
218	252	乙姫橋	臼杵市大字乙見	1級市道	木ヶ畑乙見線	15.1	6.8	RC橋	1967	59	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
219	254	上鍛冶橋	臼杵市大字乙見	その他・準市道	上鍛冶線	5.1	3.4	その他	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	根固めコンクリート工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
220	255	奥山1号橋	臼杵市大字乙見	その他・準市道	奥山線	3.0	3.3	RC橋	不明	－	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	○					○							60	断面修復工
221	256	奥山2号橋	臼杵市大字乙見	その他・準市道	奥山線	4.3	2.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○			▲		○	●			150	250	60	断面修復工
222	257	上忠野橋	臼杵市大字東神野	その他・準市道	上忠野線	3.8	3.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
223	258	宮本橋	臼杵市大字東神野	その他・準市道	下忠野線	8.6	2.6	RC橋	1972	54	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ		○					○						60	断面修復工
224	259	柿ノ木橋	臼杵市大字東神野	その他・準市道	柿ノ木線	5.0	4.0	RC橋	1975	51	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	伸縮装置の補修工
225	260	醤橋	臼杵市大字大野	その他・準市道	友田線	26.3	7.7	PC橋	1981	45	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R4	Ⅲ				○	▲				○	●	2,000	500	60	ひびわれ補修工
226	261	車橋	臼杵市大字田尻	2級市道	通本線	22.0	4.7	石橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	破断亀裂補修工
227	262	谷山橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	谷山線	5.4	2.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
228	263	風成4号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	風成西線	4.2	4.5	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	橋面防水工
229	264	王座橋	臼杵市大字吉小野	その他・準市道	家野久木小野線	15.0	8.2	PC橋	1982	44	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工
230	265	道安跨道橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	道安線	25.7	5.2	鋼橋	1982	44	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	支承の補修塗装工
231	266	丸尾跨道橋	臼杵市大字丸尾	その他・準市道	江無田28号線	28.6	5.2	鋼橋	1982	44	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	支承の補修塗装工
232	267	市浜81-1号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜81号線	3.3	7.1	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
233	268	北ノ川南1号橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	北ノ川南線	5.1	4.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ		○					○						60	断面修復工
234	269	風成5号橋	臼杵市大字風成	その他・準市道	風成線	2.4	3.3	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	根固めコンクリート工
235	270	大竜寺橋	臼杵市大字臼杵	その他・準市道	八町27号線	3.6	7.1	RC橋	不明	－	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	800	250	60	断面修復工
236	271	江無田50-1号橋	臼杵市大字江無田	その他・準市道	江無田50号線	3.0	4.4	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	排水施設の改良
237	272	小河内1号橋	臼杵市大字河内	その他・準市道	福良32号線	11.2	6.2	RC橋	1988	38	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
238	273	万里橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	福良江無田線	119.1	6.0	鋼橋	1957	69	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9				▲	○		●	●		○		3,450	700	60	鋼材の塗装塗替工
239	273	万里橋側道橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	福良江無田線	118.7	1.8	鋼橋	1968	58	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9					○ ▲		●	●		○		9,850	700	60	支承の補修塗装工
240	274	中山橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	善法寺線	12.1	5.0	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	断面修復工
241	275	柿ノ木1号橋	臼杵市大字東神野	その他・準市道	柿ノ木線	5.5	2.2	RC橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
242	276	大野台1号橋	臼杵市大字大野	その他・準市道	大野台1号線	3.8	7.4	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
243	277	新稲田橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	稲田田井線	5.5	8.7	RC橋	1968	58	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
244	278	端月橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	稲田田井線	8.5	8.4	RC橋	1968	58	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
245	279	岩崎橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	稲田田井線	25.0	9.6	PC橋	1968	58	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
246	280	江熊橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	稲田田井線	8.6	8.4	RC橋	1968	58	H28	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
247	281	月の輪橋	臼杵市大字稲田	その他・準市道	稲田田井線	5.5	9.2	RC橋	1968	58	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
248	282	下ノ江橋	臼杵市大字下ノ江	その他・準市道	下ノ江浦線	26.8	6.1	RC橋	1955	71	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
249	283	松ケ迫1号橋	臼杵市大字大野	その他・準市道	松ケ迫線	2.8	6.3	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
250	284	新下ノ江橋	臼杵市大字下ノ江	その他・準市道	下ノ江海岸線	64.5	9.8	鋼橋	1995	31	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ボルト交換
251	285	払川2号橋	臼杵市大字中尾	その他・準市道	払川金山線	5.8	3.4	RC橋	1959	67	H28	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○					○				550	300	60	断面修復工
252	288	野田38号橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田38号線	3.7	7.0	複合橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
253	289	荒田跨道橋	臼杵市大字前田	その他・準市道	前田28号線	48.2	5.8	RC橋	2001	25	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工
254	290	中園橋	臼杵市大字田尻	その他・準市道	中園南線	13.0	6.1	PC橋	1997	29	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9					○					○				60	
255	291	新松原橋	臼杵市大字久木小野	その他・準市道	中園南線	20.6	5.6	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	橋面防水工
256	292	野村陸橋	臼杵市大字野田	2級市道	野田本線	39.5	7.1	PC橋	1999	27	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	ひびわれ補修工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
257	293	日の浦橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	下ノ江海岸線	3.2	6.1	RC橋	1936	90	R1	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	
258	294	永田1号橋	臼杵市大字大野	その他・準市道	永田線	3.0	12.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
259	295	鍛冶屋橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	成本平線	4.9	4.0	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○			60	舗装の打換工
260	296	赤禿橋	臼杵市大字末広	その他・準市道	成本平線	2.4	6.0	複合橋	不明	－	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	Ⅲ				○	▲				○		800	250	60	コンクリート充填工 断面修復工
261	297	土橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良9号線	10.4	6.7	PC橋	2006	20	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
262	298	福良橋	臼杵市大字福良	その他・準市道	福良13号線	10.5	2.8	PC橋	2008	18	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
263	299	新下田橋	臼杵市大字野田	その他・準市道	野田20号線	16.5	6.2	PC橋	2008	18	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
264	300	市浜107号橋	臼杵市大字市浜	その他・準市道	市浜107号線	2.8	5.8	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
265	301	中の川松ケ岳1号橋	臼杵市大字岳谷	その他・準市道	中ノ川松ヶ岳線	5.6	3.9	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○			60	排水施設の改良
266	302	前田跨道橋	臼杵市大字前田	1級市道	家野久木小野線	57.4	10.9	PC橋	1999	27	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○				○					60	ひびわれ補修工
267	303	六ヶ迫橋	臼杵市大字藤河内	1級市道	臼杵坂ノ市線	8.6	6.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ		○		▲			○	●			1,820	300	60	断面修復工
268	304	藤河内橋	臼杵市大字藤河内	1級市道	臼杵坂ノ市線	9.4	6.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
269	305	前田橋	臼杵市大字前田	1級市道	家野久木小野線	71.4	10.3	PC橋	1996	30	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
270	306	大上橋	臼杵市大字佐志生	その他・準市道	大上西河内線	16.0	8.2	PC橋	1998	28	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	
271	307	大浜大橋	臼杵市大字大浜	1級市道	大浜佐志生線	103.9	8.0	鋼橋	2006	18	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
272	308	すずかけ陸橋	臼杵市大字大野	1級市道	大浜佐志生線	35.9	8.2	PC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
273	309	佐志生橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	大浜佐志生線	100.1	7.7	PC橋	2004	22	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
274	310	佐志生跨線橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	大浜佐志生線	17.6	8.2	PC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
275	311	久保田橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	大浜佐志生線	22.7	8.2	PC橋	1988	38	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
276	312	岩上橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	大浜佐志生線	13.0	8.4	PC橋	1989	37	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	伸縮装置の取替工
277	313	船川橋	臼杵市大字佐志生	1級市道	大浜佐志生線	27.4	8.2	PC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	伸縮装置の補修工
278	1001	御霊園1号橋	野津町大字寒田	1級市道	御霊園・福原線	5.7	6.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
279	1002	鍋田1号橋	野津町大字西寒田	1級市道	鍋田・御霊園線	6.4	6.2	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
280	1003	戸上2号橋	野津町大字西寒田	その他・準市道	鍋田3号線	28.1	2.3	RC橋	1962	64	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
281	1004	戸上橋	野津町大字西寒田	その他・準市道	戸上橋線	52.8	3.8	石橋	1945	81	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	石材の補修工
282	1005	安政1号橋	野津町大字千塚	その他・準市道	安政線	8.3	4.9	石橋	不明	－	H28	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	石材の補修工
283	1006	安政2号橋	野津町大字千塚	その他・準市道	安政2号線	6.3	4.8	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	伸縮装置の補修工
284	1007	千塚1号橋	野津町大字千塚	その他・準市道	千塚線	8.3	7.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	ひびわれ補修工
285	1008	千塚2号橋	野津町大字千塚	その他・準市道	千塚線	5.7	4.5	複合橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	石材の補修工、断面修復工
286	1009	平野橋	野津町大字西寒田	その他・準市道	木所・鍋田線	7.8	5.6	RC橋	不明	－	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9					○ ▲				●	○		200	300	60	根固めコンクリート工
287	1010	黍野1号橋	野津町大字鳥嶽	1級市道	黍野線	11.2	6.0	RC橋	不明	－	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10				▲		○		●		▲	● ○	1,300	800	60	断面修復工
288	1011	菅無田1号橋	野津町大字都原	その他・準市道	菅無田線	3.4	3.4	RC橋	不明	－	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
289	1012	老松1号橋	野津町大字都原	1級市道	老松線	8.5	5.2	RC橋	不明	－	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○				▲	○					900	300	60	ひびわれ補修工
290	1013	中持橋	野津町大字都原	1級市道	中持線	4.4	6.9	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
291	1014	生の原4号橋	野津町大字都原	その他・準市道	生の原4号線	8.8	7.3	複合橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	石材の補修工 ひびわれ補修工
292	1015	花原1号橋	野津町大字老松	1級市道	老松線	5.9	4.1	RC橋	1959	67	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
293	1016	老松2号橋	野津町大字老松	1級市道	老松線	4.9	3.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ		○					○						60	断面修復工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
294	1017	塩柏橋	野津町大字八里合	2級市道	塩柏線	15.0	4.2	RC橋	1973	53	H28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○						60	断面修復工
295	1018	津留平橋	野津町大字八里合	1級市道	小屋川線	9.1	4.5	石橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	ひびわれ補修工 目地復旧工
296	1019	小屋川2号橋	野津町大字八里合	1級市道	小屋川線	17.8	4.5	鋼橋	1967	59	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	ひびわれ補修工
297	1020	小屋川橋	野津町大字八里合	1級市道	小屋川線	40.0	6.0	鋼橋	1980	46	H27	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○					○						500	60	ひびわれ補修工
298	1021	河内橋	野津町大字八里合	1級市道	西神野線	21.0	4.7	鋼橋	1975	51	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	支承の補修塗装工
299	1023	蔵園橋	野津町大字八里合	その他・準市道	蔵園線	10.0	3.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
300	1024	なるそうず橋	野津町大字福良木	その他・準市道	福良木線	8.5	2.3	石橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	石材の補修工
301	1025	田福橋	野津町大字福良木	その他・準市道	田福1号線	13.1	4.6	RC橋	1966	60	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
302	1026	下熊迫橋	野津町大字亀甲	その他・準市道	熊開線	6.0	3.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
303	1027	美垂橋	野津町大字都原	1級市道	日当原線	13.3	11.6	PC橋	2006	20	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○			60	舗装の打換工
304	1028	キビノ1号橋	野津町大字鳥嶽	その他・準市道	キビノ・牧原2号線	3.9	5.8	RC橋	不明	－	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○			60	ひびわれ補修工
305	1029	波津久2号橋	野津町大字鳥嶽	その他・準市道	波津久2号線	7.8	3.1	RC橋	不明	－	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9					○					○			60	
306	1030	耳の根橋	野津町大字波津久	その他・準市道	波津久線	22.2	2.3	複合橋	1953	73	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	洗堀防止工
307	1031	黒瀬橋	野津町大字鳥嶽	1級市道	荒瀬原線	100.0	6.0	PC橋	1978	48	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
308	1032	廣原橋	野津町大字原	1級市道	荒瀬原支線2	9.8	4.8	RC橋	1990	36	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	排水施設の改良
309	1033	荒瀬橋	野津町大字野津市	1級市道	荒瀬原線	41.1	5.3	PC橋	1973	53	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	3,700	500	60	ひびわれ補修工
310	1034	大正橋	野津町大字原	1級市道	荒瀬原線	33.0	3.6	石橋	1946	80	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
311	1034	大正橋側道橋	野津町大字原	1級市道	荒瀬原線	41.5	2.8	鋼橋	2015	11	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10						○					○			60	
312	1035	清涼橋	野津町大字野津市	2級市道	持丸線	18.1	4.7	鋼橋	1972	54	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○				▲	○					1,850	500	60	ひびわれ補修工
313	1036	野田橋	野津町大字野津市	1級市道	野津大内線	18.8	8.7	PC橋	1981	45	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
314	1037	興禅寺橋（１号）	野津町大字山頭	その他・準市道	興禅寺線	21.8	4.4	鋼橋	1972	54	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
315	1038	興禅寺橋（２号）	野津町大字宮原	その他・準市道	興禅寺線	23.6	4.6	鋼橋	1972	54	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	ひびわれ補修工
316	1039	竹中橋	野津町大字宮原	その他・準市道	筒井・本村線	23.6	8.2	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
317	1040	二村橋	野津町大字宮原	その他・準市道	花の木2号線	8.1	4.5	RC橋	不明	－	H27	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	○					○						300	60	ひびわれ補修工
318	1041	才原3号橋	野津町大字亀甲	2級市道	才原線	8.0	4.0	RC橋	不明	－	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
319	1042	竹部橋	野津町大字亀甲	その他・準市道	竹部2号線	24.6	4.8	鋼橋	1972	54	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	支承の補修塗装工
320	1043	才原4号橋	野津町大字亀甲	2級市道	才原線	6.6	5.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
321	1044	才原2号橋	野津町大字亀甲	その他・準市道	才原2号線	4.9	4.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
322	1045	才原1号橋	野津町大字亀甲	その他・準市道	才原2号線	5.7	5.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
323	1046	松尾2号橋	野津町大字亀甲	その他・準市道	松尾2号線	2.9	4.2	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工
324	1047	末石1号橋	野津町大字福良木	その他・準市道	末石線	11.6	4.1	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
325	1048	末石2号橋	野津町大字福良木	その他・準市道	末石線	9.5	2.5	RC橋	不明	－	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○		▲			○	●				1,200	300	60	断面修復工
326	1049	笠良木橋	野津町大字福良木	2級市道	笠良木線	7.0	6.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○		▲			○	●		1,300	300	60	ひびわれ補修工
327	1050	上津留橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	4.6	4.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○	▲				○	●		850	250	60	断面修復工
328	1051	水ヶ谷橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	4.5	6.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○	▲				○	●		1,000	250	60	洗堀防止工
329	1052	岩瀬1号橋	野津町大字王子	その他・準市道	岩瀬線	4.9	4.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	ひびわれ補修工
330	1053	大内橋	野津町大字王子	その他・準市道	水地塚田線	4.2	6.8	RC橋	1963	63	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○				60	断面修復工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)	修繕	補修設計	点検	
331	1054	田中橋	野津町大字王子	1級市道	野津大内線	16.2	6.9	RC橋	1973	53	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○			▲		○		●	●		1,200	500	60	ひびわれ補修工
332	1055	持丸板屋1号橋	野津町大字山頭	その他・準市道	持丸板屋線	4.6	3.4	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
333	1056	安政橋	野津町大字野津市	その他・準市道	仮屋線	28.5	3.3	石橋	1917	109	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	根固めコンクリート工
334	1057	明治橋	野津町大字野津市	その他・準市道	明治橋線	32.7	5.5	鋼橋	1902	124	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10						○ ▲					○	2,350	500	60	鋼材の塗装塗替工 当板補修工
335	1058	西之口橋	野津町大字吉田	2級市道	西一支線	7.1	4.1	RC橋	1959	67	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
336	1059	吉四六橋	野津町大字野津市	その他・準市道	板屋下藤線	45.8	8.2	PC橋	1983	43	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
337	1060	荒瀬1号橋	野津町大字原	その他・準市道	荒瀬・笹枝線	7.3	3.0	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
338	1061	宮下橋	野津町大字秋山	1級市道	川風線	22.3	10.1	PC橋	1996	30	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○		▲			○			6,000	500	60	ひびわれ補修工
339	1062	中畑橋	野津町大字西畑	その他・準市道	宮下線	3.0	3.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	伸縮装置の設置工
340	1063	大師橋	野津町大字西畑	1級市道	川風線	26.6	12.2	PC橋	2003	23	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
341	1064	久保橋	野津町大字西畑	その他・準市道	久保線	19.7	5.8	PC橋	1980	46	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
342	1065	道後森橋	野津町大字西畑	2級市道	西一線	18.3	6.0	PC橋	1979	47	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
343	1066	吉川橋	野津町大字吉田	その他・準市道	笹長線	18.8	4.0	PC橋	1990	36	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	伸縮装置の補修工
344	1067	瀬口橋	野津町大字吉田	1級市道	川風線	20.6	6.2	PC橋	1992	34	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
345	1068	下川橋	野津町大字吉田	その他・準市道	町部線	20.5	8.2	PC橋	1999	27	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	伸縮装置の補修工
346	1069	川平1号橋	野津町大字吉田	その他・準市道	川平線	3.5	4.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
347	1070	後河内1号橋	野津町大字前河内	その他・準市道	後河内線	3.0	5.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
348	1071	前ツル橋	野津町大字前河内	その他・準市道	南迫2号線	5.6	3.0	複合橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	鋼材の再塗装
349	1072	椎原1号橋	野津町大字前河内	2級市道	前奥線	3.0	9.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
350	1073	下落谷橋	野津町大字落谷	その他・準市道	下落谷線	31.6	4.2	RC橋	1963	63	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
351	1074	溜水2号橋	野津町大字王子	その他・準市道	溜水2号線	5.9	5.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
352	1075	水地1号橋	野津町大字王子	2級市道	水地線	3.3	3.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
353	1076	風連橋	野津町大字泊	1級市道	西神野線	5.8	5.6	RC橋	不明	－	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○		▲			○		●			253	300	60	断面修復工 ひびわれ補修工
354	1077	梅木橋	野津町大字泊	1級市道	西神野線	8.1	6.1	RC橋	不明	－	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
355	1078	南天橋	野津町大字泊	1級市道	西神野線	8.0	4.1	RC橋	1953	73	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
356	1079	西神野1号橋	野津町大字泊	1級市道	西神野線	7.0	6.1	RC橋	不明	－	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工
357	1080	下白谷橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	9.2	3.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
358	1081	上白谷橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	6.1	3.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
359	1082	下城山橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	5.8	19.9	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
360	1083	上城山橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	3.0	3.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	コンクリート充填工
361	1084	山の神橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	6.0	7.6	複合橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工 断面修復工
362	1085	山の口橋	野津町大字西神野	1級市道	西神野線	4.0	7.4	複合橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
363	1086	山ノ口1号橋	野津町大字西神野	その他・準市道	山ノ口線	5.2	3.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
364	1087	峠2号橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	峠線	5.5	6.0	RC橋	1954	72	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	支承の 補修塗装工
365	1088	白水1号橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	白水線	4.9	3.3	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
366	1089	白水橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	白水線	3.6	3.3	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	洗堀防止工
367	1091	垣河内橋	野津町大字垣河内	2級市道	垣河内線	22.0	4.8	鋼橋	1950	76	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○		▲			○		●	2,400	500	60	ひびわれ補修工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
368	1092	通山橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	通山線	18.0	3.3	RC橋	1944	82	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
369	1093	朝鍋橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	遠久原2号線	28.6	4.3	PC橋	1993	33	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	ひびわれ補修工
370	1094	遠久原橋	野津町大字泊	その他・準市道	遠久原線	26.1	3.6	RC橋	1967	59	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	支承の補修塗装工
371	1095	関屋橋	野津町大字泊	その他・準市道	野代線	25.1	3.9	RC橋	1955	71	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○		▲			○	●				931	500	60	断面修復工
372	1096	野代橋	野津町大字泊	その他・準市道	野代線	24.1	4.1	RC橋	1966	60	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	ひびわれ補修工
373	1097	田代・垣河内1号橋	野津町大字泊	その他・準市道	田代・垣河内線	5.4	7.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	舗装の打換工
374	1098	新田代橋	野津町大字泊	その他・準市道	田代・垣河内線	28.9	6.2	PC橋	1990	36	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
375	1099	田代橋	野津町大字泊	その他・準市道	田代線	24.1	3.7	RC橋	1952	74	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○		▲			○			700	500	60	根固めコンクリート工
376	1100	由原津留橋	野津町大字泊	その他・準市道	由原津留線	34.0	4.3	鋼橋	1974	52	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○ ▲					● ○			600	500	60	鋼材の塗装塗替工
377	1101	坊ヶ太郎橋	野津町大字清水原	その他・準市道	津留線	34.0	4.3	鋼橋	1952	74	H27	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○	▲				○	●	●			2,759	500	60	断面修復工
378	1102	百川原橋	野津町大字清水原	2級市道	清水原線	34.0	4.3	鋼橋	1952	74	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8			▲	○				●	○			1,600	500	60	鋼材の塗装塗替工
379	1103	蕨野橋	野津町大字落谷	2級市道	蕨野線	50.0	5.2	RC橋	1959	67	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10			▲			○		●			○	4,500	700	60	断面修復工
380	1104	山浦1号橋	野津町大字落谷	その他・準市道	山浦線	3.6	3.3	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
381	1105	山浦橋	野津町大字東谷	その他・準市道	山浦線	4.1	4.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工
382	1106	椎原3号橋	野津町大字東谷	2級市道	椎原線	3.6	6.2	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
383	1107	椎原2号橋	野津町大字東谷	2級市道	椎原線	5.1	5.8	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
384	1108	椎原橋（１号）	野津町大字東谷	2級市道	前奥線	15.3	8.2	PC橋	1987	39	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
385	1109	椎原橋（２号）	野津町大字東谷	その他・準市道	椎原3号線	18.1	6.0	PC橋	1988	38	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
386	1110	大豊橋	野津町大字東谷	2級市道	椎原線	7.1	4.7	RC橋	1964	62	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	支承の補修塗装工
387	1111	馬渡瀬橋	野津町大字細枝	1級市道	東谷線	7.9	4.6	RC橋	1964	62	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
388	1112	奥畑2号橋	野津町大字東谷	1級市道	奥畑線	6.6	3.9	RC橋	不明	－	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10			▲			○					● ○	800	300	60	破断石固定工
389	1113	奥畑橋	野津町大字東谷	1級市道	東谷線	11.1	5.8	RC橋	1964	62	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○					○			60	断面修復工
390	1115	西津留1号橋	野津町大字東谷	1級市道	細枝線	9.0	5.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
391	1116	西津留2号橋	野津町大字東谷	1級市道	細枝線	5.0	7.2	複合橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工
392	1117	山ノ神橋	野津町大字東谷	1級市道	細枝線	6.5	7.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工
393	1118	鼓田橋	野津町大字西畑	1級市道	鼓田線	8.0	5.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工
394	1119	田中橋	野津町大字西畑	その他・準市道	峠谷線	7.1	4.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
395	1120	竹脇1号橋	野津町大字西畑	その他・準市道	竹脇線	7.5	5.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
396	1121	成瀬橋	野津町大字西畑	1級市道	鼓田線	8.1	4.6	RC橋	1962	64	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	支承の補修塗装工
397	1122	小野橋	野津町大字西畑	その他・準市道	南東光寺線	8.0	6.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
398	1124	田中出羽1号橋	野津町大字白岩	その他・準市道	田中出羽線	2.0	4.7	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
399	1125	田中出羽2号橋	野津町大字白岩	その他・準市道	田中出羽線	7.0	5.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○					○					60	ひびわれ補修工
400	1126	出羽2号橋	野津町大字東谷	その他・準市道	出羽2号線	6.5	3.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	洗堀防止工
401	1127	出羽1号橋	野津町大字東谷	2級市道	白出線	15.6	4.7	RC橋	1966	60	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	支承の補修塗装工
402	1128	須久保橋	野津町大字白岩	その他・準市道	須久保線	14.4	3.6	RC橋	1965	61	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	支承の補修塗装工
403	1129	陰平3号橋	野津町大字白岩	その他・準市道	陰平線	18.1	3.2	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
404	1130	カクラ橋	野津町大字白岩	その他・準市道	戸屋平線	24.0	3.5	RC橋	1984	42	H27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	断面修復工

番号	橋梁番号	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	構造形式	架設年度(西暦)	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）[R1～R10]			主な対策内容
											1巡目		2巡目		3巡目		2019年(R1)	2020年(R2)	2021年(R3)	2022年(R4)	2023年(R5)	2024年(R6)	2025年(R7)	2026年(R8)	2027年(R9)	2028年(R10)				
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果											修繕	補修設計	点検	
405	1131	陰平1号橋	野津町大字白岩	その他・準市道	陰平線	3.0	4.5	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工
406	1132	長谷2号橋	野津町大字白岩	その他・準市道	長谷線	4.9	4.6	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
407	1133	長谷1号橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	長谷線	3.6	4.9	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
408	1134	豊倉1号橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	豊倉線	2.6	4.1	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
409	1135	豊倉橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	豊倉線	30.1	4.7	鋼橋	1968	58	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	支承の補修塗装工
410	1136	陰平2号橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	陰平線	4.2	3.3	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
411	1137	上岩屋橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	井手・津留線	24.0	4.6	RC橋	1966	60	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
412	1138	中野2号橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	中野2号線	15.0	4.6	PC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	伸縮装置の補修工
413	1139	中野1号橋	野津町大字岩屋	その他・準市道	中野・岩屋線	10.1	3.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	断面修復工
414	1140	仲野1号橋	野津町大字岩屋	2級市道	仲野線	5.3	4.4	RC橋	不明	－	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工
415	1141	垣河内橋	野津町大字垣河内	2級市道	垣河内線	7.6	4.5	RC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	水切り設置工
416	1142	山の神橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	丸石線	12.9	4.1	RC橋	1966	60	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○	▲				● ○			110	300	60	支承の補修塗装工
417	1143	垣板橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	板垣線	17.3	4.0	PC橋	1979	47	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8				○		▲			○		●	1,900	500	60	ひびわれ補修工
418	1144	板井畑橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	板井畑線	21.7	4.0	PC橋	1978	48	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	ひびわれ補修工
419	1145	割後場橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	22.7	10.2	PC橋	1996	30	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工
420	1146	割後場1号橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	3.6	12.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	断面修復工
421	1147	宇船橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場２号線	17.5	5.2	PC橋	1998	28	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	舗装の打換工
422	1148	下福原橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	福原線	7.8	5.6	RC橋	1991	35	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	伸縮装置の補修工
423	1149	上福原橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	福原線	12.6	4.5	PC橋	不明	－	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	舗装の打換工
424	1152	石田橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	筒井・本村線	14.3	10.4	PC橋	2002	24	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	伸縮装置の補修工
425	1153	筒井・本村1号橋	野津町大字都原	その他・準市道	筒井・本村線	7.3	9.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10						○ ▲				○			300	60	ひびわれ補修工
426	1154	ながとろ橋	野津町大字野津市	その他・準市道	筒井・本村線	41.4	8.2	PC橋	2004	22	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	伸縮装置の補修工
427	1155	筒井本村2号橋	野津町大字前河内	その他・準市道	筒井・本村線	3.5	18.0	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	断面修復工
428	1156	五月橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	53.0	5.2	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	伸縮装置の補修工
429	1157	桜橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	23.5	5.2	鋼橋	1998	28	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	ひびわれ補修工
430	1158	銀杏橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	16.7	5.7	鋼橋	1997	29	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	支承の補修塗装工
431	1159	山茶花橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	11.9	6.2	PC橋	1997	29	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	ひびわれ補修工
432	1160	紅葉橋	野津町大字垣河内	その他・準市道	割後場線	22.5	7.0	PC橋	2001	25	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	ひびわれ補修工
433	1161	大山2号橋	野津町大字東谷	その他・準市道	大山2号橋	3.7	11.2	溝橋	不明	－	R1	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	断面修復工
434	1162	椎原橋	野津町大字東谷	1級市道	東谷西畑1号線	11.1	11.3	PC橋	2003	23	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	断面修復工
435	1163	岩下橋	野津町大字東谷	1級市道	東谷西畑1号線	26.1	11.3	PC橋	2004	22	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	ひびわれ補修工
436	1164	新貝橋	野津町大字東谷	1級市道	東谷西畑1号線	33.5	11.3	PC橋	2005	21	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	伸縮装置の補修工
437	1165	津留ノ瀬橋	野津町大字東谷	1級市道	東谷西畑1号線	19.0	11.3	PC橋	2003	23	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10						○				○				60	断面修復工
438	500074	久保田橋	野津町大字清水原	1級市道	清水原・岩屋線	30.6	6.0	RC橋	1956	70	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工 断面修復工
439	500078	岩屋橋	野津町大字岩屋	1級市道	清水原・岩屋線	30.2	5.3	RC橋	1960	66	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8				○					○					60	ひびわれ補修工 断面修復工
440	—	落合橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	落合連絡線	31.2	10.8	PC橋	2020	6			R5	Ⅰ	R10						○				○				60	新設
441	—	勘場正願橋	臼杵市大字武山	2級市道	勘場正願線	2.3	10.5	溝橋	2020	6			R5	Ⅰ	R10						○				○				60	新設

番号	橋梁番号	橋　梁　名	所　在　地	道 路 種 別	路　線　名	橋長（m）	幅員（m）	構造形式	架設年度（西暦）	供用年数	直近における点検結果						点検計画：○　補修設計計画：▲　修繕計画：●										対策費用（万円）［ R1～R10 ］			主な対策内容
											1 巡目		2巡目		3巡目															
											点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	2019年（R1）	2020年（R2）	2021年（R3）	2022年（R4）	2023年（R5）	2024年（R6）	2025年（R7）	2026年（R8）	2027年（R9）	2028年（R10）	修繕	補修設計	点検	
442	—	大典橋	臼杵市大字武山	その他・準市道	天神線	12.4	5.0	PC橋	2021	5			R5	Ⅰ	R10						○					○			60	新設
443	—	江無田橋	臼杵市大字江無田	1級市道	臼杵坂ノ市線	50.5	15.8	PC橋	1985	41	H30	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	県道移管
444	—	熊崎橋	臼杵市大字井村	1級市道	臼杵坂ノ市線	16.0	8.1	PC橋	1971	55	H30	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	○					○							60	県道移管
445	—	熊崎橋側道橋	臼杵市大字井村	1級市道	臼杵坂ノ市線	16.0	2.5	鋼橋	不明	－	H30	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	県道移管
446	—	堂籠橋	臼杵市大字井村	1級市道	臼杵坂ノ市線	25.0	6.0	鋼橋	1970	56	H30	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	県道移管
447	—	堂籠橋側道橋	臼杵市大字井村	1級市道	臼杵坂ノ市線	26.1	2.2	鋼橋	1970	56	H30	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○					○							60	県道移管
448	—	火渡橋	臼杵市大字井村	1級市道	臼杵坂ノ市線	29.5	8.7	PC橋	1980	46	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9					○					○				60	県道移管

※　補修内容および工事費等については詳細調査・補修検討の結果変更となる場合があります。